

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 18/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 252

Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 22971/28.8.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Καρτάνος Ιωάννης
3. Γεωργάκης Βασίλειος
4. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Αραβανής Ανδρέας
7. Αραβανής Σπυρίδων
8. Βικέντιος Νικόλαος
9. Σούνδιας Πραξιτέλης
10. Γαζής Αναστάσιος
11. Ρόκκος Στυλιανός
12. Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα
13. Δρακονταειδής Κων/νος
14. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Ροντογιάννης Κων/νος
17. Καββαδάς Αθανάσιος
18. Μελάς Βασίλειος
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Σίδερης Αντώνιος
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Γαβρίλης Δημήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη
14. Φίλιππας Γεώργιος
15. Βλάχος Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21. Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή
23. ο οποίος ήταν παρών
- 24.
- 25.
26. Στην έναρξη της Συνεδρίασης
27. βρέθηκαν παρόντα (18) μέλη.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4ο: της ημερήσιας διάταξης της αρ. 18/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

**Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/σης
Πολοδομίας και Περιβάλλοντος**

Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, ο οποίος διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Ο ανάδοχος του έργου «**Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ**» με την από 24-3-2014 αίτησή του ζητάει 6^η παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Επειδή έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος λήξης της αιτούμενης προθεσμίας λόγω καθυστέρησης αποστολής της σύμφωνης γνώμης από την Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (το σχετικό έγγραφο συντάχθηκε στις 8-8-2014), είναι επείγον να συζητηθεί το θέμα στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 1473/3-6-2010 σύμβαση και το από 30-6-2010 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το έργο είχε προθεσμία περάτωσης δέκα έξι (16) μηνών που έληξε στις 3-10-2011. Ακολούθως με την αριθμ 467/16-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-6-2012, με την αριθμ 274/8-8-2012 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-1-2013, με την αριθμ. 155/22-5-2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-7-2013, με την αριθμ.403/11-12-2013 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε 4^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-1-2014 και με την αριθμ.136/9-4-2014 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε 5^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-4-2014.

Ο ανάδοχος για τους λόγους που επικαλείται στην εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητάει περαιτέρω παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και καθυστέρησης επακριβούς καθορισμού του σημείου πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού. Ως προς τις καιρικές συνθήκες, πράγματι διαπιστώθηκε παρατεταμένη περίοδος βροχοπτώσεων που δεν επέτρεψε αφενός την ασφαλτόστρωση του δρόμου και αφετέρου την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής τάφρου και τη διαμόρφωση των πρανών λόγω της φύσεως του εδάφους που δεν στέγνωνε για να γίνει δυνατή η προσπέλαση μηχανημάτων. Σε σχέση με την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού υπήρξε καθυστέρηση καθότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου απαίτησε την μετατόπιση του ενός εκ των δύο υπάρχοντων υποθαλάσσιων αγωγών ύδρευσης για να υπάρχει απόσταση ασφαλείας από τον αγωγό αποχέτευσης. Ήδη όλες οι προαναφερόμενες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Η υπηρεσία μας απέστειλε το σχετικό αίτημα στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά, η οποία συμφώνησε με την εισήγηση της υπηρεσίας μας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το Α.Π. οικ.129528/8-8-2014 έγγραφό της.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι 3-7-2014 και μόνο για τις εργασίες της αντιπλημμυρικής τάφρου, της διαμόρφωσης των πρανών και του υποθαλάσσιου αγωγού. Ήδη η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε και απομένουν λίγες εργασίες ήσσονος σημασίας που είναι υπό εκτέλεση (π.χ. εξωτερικοί χρωματισμοί κτιρίων, φυτεύσεις πρανών κ.τ.λ.) και δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα λειτουργίας του έργου. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε ήδη η δοκιμαστική λειτουργία του έργου με ευθύνη του αναδόχου στις 31-7-2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που θα έχει σύμφωνα με τη σύμβαση διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών, δηλαδή μέχρι 31-1-2016.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ. Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

1. Την χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι 3-7-2014, για την ολοκλήρωση της κατασκευής, και μόνο για τις εργασίες της αντιπλημμυρικής τάφρου, της διαμόρφωσης των πρανών και του υποθαλάσσιου αγωγού, του υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

2. Τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου με ευθύνη του αναδόχου από την 31-7-2014, μέχρι την 31-1-2016, δηλαδή για διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τη σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.252/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ