

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 263/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππας Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Παπαδόπουλος Ανδρέας
14	Γιαννιώτης Οδυσσέας
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Κατωπόδη Ευανθία
17	Βικέντιος Νικόλαος
18	Μήτσουρας Πέτρος
19	Αραβανής Βασίλειος
20	Καββαδάς Θωμάς
21	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22	Ζουριδάκης Ευύχιος
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυρίδων
5	Κακλαμάνη Αναστασία
6	Τριλίβας Χρήστος
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐσα
10	Σκληρός Φίλιππος
11	Γληγόρης Κων/νος
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για την περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», ανάδοχος: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το **αντικείμενο** της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνει εργασίες επισκευής – αποκατάστασης των παιδικών χαρών που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Σφακιωτών και της Καρυάς Λευκάδας.

Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η **μελέτη** του έργου, προϋπολογισμού 49.999,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ. Λευκάδας.

Η **δημοπρασία** έγινε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης την 9-10-2017 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 378/2017 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,

Το **συμφωνητικό** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 15-03-2018 για ποσό 38.709,48 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

B. ΕΙΔΙΚΑ

Βάσει της σύμβασης του έργου, η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι τις 12 -06-2018 . Έχοντας υπ' όψην όμως :

Ότι ο χρόνος παράδοσης - κατασκευής των απαραίτητων οργάνων καθώς και του ελαστικού δαπέδου που προβλέπονται να τοποθετηθούν στις εν λόγω παιδικές χαρές από τους πιστοποιημένους προμηθευτές – κατασκευαστές υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες λόγω εξειδικευμένης εργασίας η οποία απαιτείται για την κατασκευή του παραπάνω εξοπλισμού ασφαλείας των παιδικών χαρών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών για το άνωθι έργο ,σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , από 12-06-2018 σε 12-08-2018.

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι.

Κατά ψήφισε ο κ. Ευστάθιος Βλάχος ο οποίος είπε: Έπρεπε σε ένα από τα δύο χωριά να έχει ολοκληρωθεί στην αρχή του καλοκαιριού η μία παιδική χαρά.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», ανάδοχος: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. ,σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , από 12-06-2018 σε 12-08-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 263/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ