

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 320/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **14365/21-8-20** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
3	Τσιρογιάννης Γεώργιος	3	
4	Βικέντιος Νικόλαος	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Μαργέλη Μαρία	6	
7	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 12ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής**» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την ενγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29/05/2018.

12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 6η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 01-10-2018.
13. Την υπ' αριθμ. 6271/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018
14. Την με αριθμ. 410/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31/12/2018
15. Την με αρ. 469/2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 7η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2018.
16. Την με αριθμ. 20/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/02/2019
17. Την με αρ. 19/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 8η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28-02-2019.
18. Την με αριθμ. 166/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την 3η παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/06/2019
19. Το με αρ. πρωτ. 11630/12-06-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣΕ
20. Το με αρ. πρωτ. 1128/21-01-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-09-2019.
21. Την με αρ. 165/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 9η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-09-2019.
22. Την με αρ. 406/2019 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 10η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-03-2020
23. Την με αρ. πρωτ. 113/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 10η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-06-2020
24. Το από 07-5-2020 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-12-2020
25. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνδεση των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.) ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση δοκιμών στις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα:
 - Ο Δήμος Λευκάδας έχει προχωρήσει στην αποπληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση της μελέτης και την υπογειοποίηση των καλωδίων μέσης τάσης και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 - Ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου αναμένουμε την ολοκλήρωση της εργασίας ώστε να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές τηλεπικοινωνιών.
26. Την από 02-07-2020 προέγκριση τροποποίησης της σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π της ΠΙΝ (αρ. πρωτ. 1347/02-07-2020)
 - Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε, την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 12η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 180 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2020.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^α του Ν.4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 12η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» κατά 180 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 320/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ