

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 25ης/17 Συνεδρίασης
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 344/2017

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20561/14-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κατηφόρης Χρήστος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Γαζής Πάνος
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5 Κούρτης Φίλιππος	5 Καβαβάδας Θωμάς
6 Σέρβος Κων/νος	6 Τριλίβας Χρήστος
7 Πολίτης Σπυρίδων	7 Θερμός Ευάγγελος
8 Βλάχος Κων/νος	8 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
9 Κοντομίχης Ευάγγελος	9 Σκληρός Φίλιππος
10 Αρβανίτης Σπυρίδων	10 Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
11 Φίλιππας Γεώργιος	11 Γρηγόρη Ασπασία
12 Βλάχος Ευστάθιος	12 Σκιαδά-Πετούση Ζωΐσα
13 Παπαδόπουλος Ανδρέας	13 Ζουριδάκης Ευτύχιος
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Κατωπόδη Ευανθία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Σκληρός Παναγιώτης	17 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
18 Αραβανής Βασίλειος	18
19 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	19
20 Γληγόρης Κων/νος	20 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ.
21	21 Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ο Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Θερμός προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Χρήστος Κατηφόρης προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κων/νος Γληγόρης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος το οποίο προτάχθηκε ομόφωνα πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ. Τέλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κα Ευανθία Κατωπόδη και κ. Χριστόφορος Φρεμεντίτης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Νικόλαος Βικέντιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

Το 10^ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα για συζήτηση πριν από το 5^ο θέμα της Η.Δ.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 25/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την υπ' αριθ. 14834/05-07-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τα άρθρα 46, 48 & 49 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων».
4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Το γεγονός ότι η με αρ. πρωτ. 14834/05-7-2017 Ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ γίνεται κατ' αρχήν δεκτή ως εμπρόθεσμη
7. Η ανάδοχος Κ/Ξ στην ένστασή της, όσον αφορά την παράγραφο (1.) αναφέρει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008: "... εφόσον στην σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους..." Στην σύμβαση του εν λόγω έργου δεν αναφέρονται καθόλου τμηματικές προθεσμίες, ούτε καν η αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου η οποία ορίζεται ξεκάθαρα στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρά μόνο η συνολική προθεσμία του έργου (άρθρο 4^ο της αρ. πρωτ. 13355/24-5-2013 Σύμβασης Δήμου Λευκάδας). Άρα, όσον αφορά την άποψη του Αναδόχου που αναφέρει ότι στην σύμβαση του έργου δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες καθώς και ποσοστό ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει δίκιο.
8. Όπως προαναφέρθηκε στην σύμβαση του εν λόγω έργου δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, παρά τον σαφή ορισμό της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας στα συμβατικά τεύχη του έργου. Είναι λοιπόν επακόλουθο να μην ορίζεται και ποσοστό ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους, όπως αναλυτικά αναγράφεται στην παράγραφο (2.) της ένστασης του αναδόχου. Λόγω αυτού του γεγονότος η Υπηρεσία μας υπέβαλλε κατά προσέγγιση ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα του νόμου δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 3% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Το κατά προσέγγιση ποσοστό υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις εκπρόθεσμες εργασίες της αποκλειστικής προθεσμίας σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Άρα ο ισχυρισμός του Αναδόχου ότι το 0,5% είναι παντελώς αυθαίρετο δεν υφίσταται, αλλά λόγω του γεγονότος ότι δηλαδή στην σύμβαση δεν ορίζεται ρητά το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους είναι σωστός.
9. Στην παράγραφο (3.) της ενστάσεως αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση για την υπαιτιότητα της ανάδοχης Κ/Ξ. Ο ισχυρισμός αυτός είναι εντελώς άστοχος λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 10799/08-6-2016 "Επισημάνσεις για καθυστερήσεις & έλλειψη στελέχωσης εργοταξίου", τις αρ. πρωτ. 5570/31-3-2017 "7η Επίσπευση εργασιών", αρ. πρωτ. 21879/21-10-2016 "8η Επίσπευση εργασιών - επισημάνσεις για καθυστερήσεις & έλλειψη στελέχωσης εργοταξίου", αρ. πρωτ. 26164/20-12-2016 "9η Επίσπευση εργασιών", την αρ. πρωτ. 2796/15-2-2017 "Ειδική πρόσκληση της Αναδόχου Κ/Ξ για το έργο "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας", την με αρ. πρωτ. 4078/25-4-2017 "Απάντηση του αρ. πρωτ. 4078/07-03-2017 Αντιρρήσεις – Διαφωνίες της Αναδόχου Κ/Ξ", και απορρίπτεται.
10. Όσον αφορά την παράγραφο (4.) της ενστάσεως της ανάδοχης Κ/Ξ αναφέρεται ότι η επιβολή ποινικών ρητρών δεν είναι νόμιμη, διότι το διακεκριμένο τμήμα του έργου δεν μπορεί στο στάδιο αυτό να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη αποκλειστική προθεσμία του Προσήνεμου μώλου αφορούσε τις λιμενικές εργασίες κατασκευής αυτού και ότι το προσήνεμος μώλος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς διότι στο εσωτερικό του θα τοποθετηθούν πλωτές προβλήτες. Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι αβάσιμος διότι ο κύριος λόγος ορισμού της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας και η κατ' αρχήν κατασκευή του προσήνεμου μώλου ήταν η προστασία των λιμενικών εργασιών από τους θαλάσσιους κυματισμούς κατά την κατασκευή τους. Ο προσήνεμος μώλος ως προστασία των λιμενικών εργασιών λειτουργεί ανεξάρτητα από τις λοιπές εργασίες κατασκευής. Το γεγονός ότι θα τοποθετηθούν προβλήτες στο εσωτερικό του είναι εντελώς ανεξάρτητο της κύριας λειτουργίας του ως μώλος προστασίας. Άρα ο εν λόγω ισχυρισμός του αναδόχου είναι αβάσιμος και απορρίπτεται.
11. Όσον αφορά την με αριθμ. Νο (63) "Οδοστρωσία" ορθά η ανάδοχος Κ/Ξ αναφέρει ότι δεν περιλαμβάνεται στην αποκλειστική τμηματική προθεσμία, μια και είχε διαφοροποιηθεί σε προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, άρα πρέπει να αφαιρεθεί.
12. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του πρακτικού βλαβών του σεισμού και την διαπίστωση του εύρους των βλαβών απαιτούνταν η πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών ώστε να υπάρξει ακριβή προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Η εν λόγω εργασία καθυστέρησε λόγω της κατασκευής και τοποθέτησης τεχνητών ογκολίθων στην εν λόγω περιοχή με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση των εργασιών παρά μόνο μετά την απομάκρυνση των. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και την καθυστέρηση των εργασιών, Νο (60) "Στρώσεις εξυγίανσης από άμμο - λίθους - χάλικες & άμμο", Νο (61) Λιθορριπές πυρήνα 0,50-100" και Νο (62) "Θωράκιση με Φ.Π (300-800, 700-1500 & 4500-7000". Αυτό καθυστέρησε την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα της ανάδοχης Κ/Ξ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμεσθε,

την **αποδοχή** της από 05-7-2017 Ένστασης της Αναδόχου Κ/Ξ κατά του αρ. πρωτ. 13278/19-6-2017 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την άρση των ποινικών ρητρών που αφορούν την αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου. »

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους αποφασίζει:

Την **αποδοχή** της από 05-7-2017 Ένστασης της Αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., κατά του αρ. πρωτ. 13278/19-6-2017 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την άρση των ποινικών ρητρών που αφορούν την αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 344/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ