

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 85/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 16 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, «**ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ**», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4367/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Γαζής Αναστάσιος
3	Κατωπόδη Νίκη	3	Μαργέλη Μαρία
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

ΘΕΜΑ 5^ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάντου Λεωνίδα-Στέφανου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διάνοιξης οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου – Νικιάνας Λευκάδας και συγκεκριμένα οδών 65 και 70

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από εισφορές .

3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13-02-2019 για ποσό 108.958,54 € με το Φ.Π.Α.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 13-06-2019, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Έχει ήδη δοθεί 1η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 13/09/2019 (αρ. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας 284/2019), 2η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 13/11/2019 (αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας 288/2019) και 3η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 13/03/2020 (αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας 361/2019). Υποβλήθηκε αίτημα για νέα παράταση στο Δήμο Λευκάδας στις 04/03/2020. Ο δρόμος 70 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ στον δρόμο 65 υπάρχουν κάποια ιδιοκτησιακά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί.

Έχοντας υπόψη λοιπόν

Την 3770/04-03-20 αίτηση του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/06/2020.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου, έως 13/06/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 85/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ