

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 23/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 244

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 19194/23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Γαζής Αναστάσιος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Μελάς Βασίλειος
7. Μεσσήνη Κερασούλα
8. Σώλος Φώτιος
9. Ρόκκος Στυλιανός
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Πεντεσπίτης Νικόλαος
12. Καββαδάς Αθανάσιος
13. Καρβούνης Σπυρίδων
14. Γεωργάκης Βασίλειος
15. Μεσσήνης Ιωάννης
16. Στραγαλινός Βασίλειος
17. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
18. Βικέντιος Νικόλαος
19. Αραβανής Ανδρέας
20. Σίδερης Αντώνιος
21. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
22. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
23. Αραβανής Γεράσιμος
24. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
25. Κονιδάρης Κυριάκος
26. Σούνδιας Πραξιτέλης
27. Γιαννούτσος Πέτρος
28. Δρακονταειδής Κων/νος
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Γαβρίλης Δημήτριος
4. Καρτάνος Ιωάννης
5. Μικρώνης Ζώης
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 3^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.Δήμου

Διορθώνεται η εκφώνηση του θέματος ως εξής: Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

Στη συνέχεια ο Δ/ντής της Τ.Υ. του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 15218 / 26-05-2011 αίτηση του αναδόχου ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ”
- 3)Την αριθ.πρωτ. 6430 /16-06-2010 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 4) τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο απ’ την είσοδο - έξοδο φορτηγών αυτοκινήτων από τον επικείμενο δρόμο λόγω τουριστικής περιόδου
- 5) την ανάγκη σύνταξης του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)
- 6) την αριθμ. Πρωτ. 10485/03-05-2011 αίτηση του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ Ε.Δ.Ε. με την οποία υπέβαλε την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού ποσού 40.171,00 €, που έγινε δεκτή από την Τεχνική Υπηρεσία με την αριθμ. Πρωτ. 10485-06-2011(ΑΔΑ:4 Α3ΠΩΛΙ-5) απόφαση του Δ/ντή

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την άρση της εγκεκριμένης διακοπής εργασιών που θα υλοποιηθεί όταν εξοφληθεί ο 1^{ος} λογαριασμός.

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Κατά 1, η κα Ζ.Σκιαδά.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την άρση της εγκεκριμένης διακοπής εργασιών που θα υλοποιηθεί όταν εξοφληθεί ο 1^{ος} λογαριασμός.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 244/11.

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ