

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 26/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 288

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 24271/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Μεσσίνη Κερασούλα
5. Σώλος Φώτιος
6. Ρόκκος Στυλιανός
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Καρβούνης Σπυρίδων
9. Γεωργάκης Βασίλειος
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
12. Βικέντιος Νικόλαος
13. Γαζής Αναστάσιος
14. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
15. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
16. Αραβανής Γεράσιμος
17. Σούνδιας Πραξιτέλης
18. Βεργίνης Ξενοφών
19. Καρτάνος Ιωάννης
20. Μελάς Βασίλειος
21. Γιαννούτσος Πέτρος
22. Μικρώνης Ζώης
23. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
24. Κονιδάρης Κυριάκος
25. Γαβρίλης Δημήτριος
26. Αραβανής Ανδρέας
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λάζαρη Πηνελόπη
2. Μεσσίνης Ιωάννης
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Σίδερης Αντώνιος
6. Καρβαδάς Αθανάσιος
7. Δρακονταειδής Κων/νος
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 26 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ.

Εισηγητής: κ.Καρβούνης Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ.Σπύρος Καρβούνης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. Εσωτ. Αλληλογραφίας 904 / 27-07-2011 αίτηση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικήτα κ. Χρυσάφη Ζαχαρία που αιτείται την εκτέλεση των εργασιών του έργου: `` ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ`` μετά την 30-09-2011 λόγω τουριστικής περιόδου
- 2)Τη μελέτη του έργου: `` ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ``
- 3)Την αριθ.πρωτ. 22244 / 18-07-2011 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικήτα και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εβδομήντα τέσσερις (74) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 30-10-2011.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, με 26 ψήφους υπέρ συν 1 του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγ.Νικήτα κ.Χρυσάφη Ζαχαρία

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικήτα και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εβδομήντα τέσσερις (74) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 30-10-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 288/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ