

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 328

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Γιαννούτσος Πέτρος
11. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
12. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Μελάς Βασίλειος
15. Γαβρίλης Δημήτριος
16. Δρακονταειδής Κων/νος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
20. Μαργέλης Γεώργιος
21. Αραβανής Ανδρέας
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μικρώνης Ζώης
2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Κονιδάρης Κυριάκος
4. Καββαδάς Αθανάσιος
5. Γαζής Αναστάσιος
6. Καρβούνης Σπυρίδων
7. Μεσσήνη Κερασούλα
8. Ζουριδάκης Ευύχιος
9. Λάζαρη Πηνελόπη
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Στραγαλινός Βασίλειος
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 17.
18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
20. μετά την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 21 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 9^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΥΒΟΤΑ)».

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Πρ/μενος

Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών

Το θέμα εισηγείται ο κ.Θωμάς Κατωπόδης, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Το παρόν έργο αφορά την εγκατάσταση πλωτών προβλητών στα λιμάνια Βασιλικής και Συβότων μήκους 20 μ εκάστη. Η χρηματοδότησή του γίνεται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ .

Ανάδοχος είναι ο εργολήπτης «Ν.ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με συμβατικό προϋπολογισμό 99.000,00 € με το Φ.Π.Α., και προτεινόμενη δαπάνη στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. 93.439,47 €, δηλαδή μείωση κατά 5.560,53 €.

Στον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τρεις νέες εργασίες:

1. Σκυρόδεμα τεχνιτών ογκολίθων για την αγκύρωση των προβλητών λόγω της επιπλέον ποσότητας που απαιτήθηκε από τον Ελληνικό Νηογνώμονα σε σχέση με την προβλεπόμενη από τη μελέτη.
2. Δαπάνη καταδυτικού συνεργείου για την επιπλέον απασχόλησή του, λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης των εργασιών από το Λιμεναρχείο μέχρι έκδοσης της σχετικής άδειας με ευθύνη του Δήμου Απολλωνίων.
3. Δαπάνη γερανού για την επιπλέον απασχόλησή του για τους ίδιους λόγους .

Το έργο έχει αποπερατωθεί, έχει πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός ύψους 63.000 € και απομένει η υποβολή και πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού μετά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. Για την έγκρισή του δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου καθόσον δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών . Για τυπικούς λόγους απαιτείται να δοθεί παράταση προθεσμίας ώστε να γίνει δυνατό το κλείσιμο του έργου. Προς τούτο ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας κατά ένα μήνα μετά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.. Η παράταση αυτή δεν θα επιφέρει δαπάνες αναθεώρησης καθότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεστεί στην αρχική συμβατική προθεσμία.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-9-2011 και την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει δυνατό το κλείσιμο του έργου και η εξόφληση του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο κ.Κατωπόδης πρόσθεσε ότι οι εκκρεμότητες, που έχουν παρατηρηθεί από την επίβλεψη, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προσωρινή ή οριστική παραλαβή του έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

1) Την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-9-2011 και την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΥΒΟΤΑ)» για να γίνει δυνατό το κλείσιμο του έργου και η εξόφληση του αναδόχου.

2) Οι εκκρεμότητες, που έχουν παρατηρηθεί από την επίβλεψη, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προσωρινή ή οριστική παραλαβή του έργου.

Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Δήμαρχος

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 328/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ