

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 34/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 411

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 33950/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Πεντεσπίτης Νικόλαος
13. Γαζής Αναστάσιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευτύχιος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Στραγαλινός Βασίλειος
18. Κονιδάρης Κυριάκος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Μαργέλης Γεώργιος
22. Μεσσήνης Ιωάννης
23. Βεργίνης Ξενοφών
24. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
25. Αραβανής Γεράσιμος
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Μελάς Βασίλειος
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Σίδερης Αντώνιος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Δρακονταειδής Κων/νος
7. Γαβρίλης Δημήτριος
8. Μικρώνης Ζώης
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 3^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 34/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 29.400,00Ε.

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Προϊ/μενος
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών

Το θέμα εισηγείται ο κ.Καρτάνος, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο Αντιδήμαρχος, κ.Ιωάννης Καρτάνος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Πρ/μένου Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών κ.Κυριάκου Προκοπίου, η οποία έχει ως εξής:

«1) Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 20-07-2010 και μειοδότης αναδείχθηκε ο «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ» με συμβατική προθεσμία 120 ημερών και λήξη βάσει της με αριθμό 2434/17-08-2010 σύμβασης, την 16-12-2010.

2) Με την από 15-09 -2011 αίτηση του, ο ανάδοχος του έργου ζητάει συνέχιση εργασιών και 1η παράταση προθεσμίας από 16-12-2010 έως 16-12-2011.

Λόγω αναστολής χρηματοδότησης των έργων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2011, κατόπιν διαβεβαίωσης από την Γραμματεία του προγράμματος ότι τελικά θα χρηματοδοτηθούν τα έργα που έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση μέχρι 30-9-2010.

Κατόπιν τούτων

Εισηγούμεσ τε

Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως την 20-12-2011, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΥΔΡΙΟΥ».

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως την 20-12-2011, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη του Χρήστου Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 411/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ