

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 36/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 466

Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 36447/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σίδερης Αντώνιος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Μικρώνης Ζώης
13. Γαζής Αναστάσιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευύχιος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Γαβρίλης Δημήτριος
18. Κονιδάρης Κυριάκος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Αραβανής Γεράσιμος
21. Μαργέλης Γεώργιος
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Βεργίνης Ξενοφών
24. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
25. Καββαδάς Αθανάσιος
- 26.
- 27.
- 28.

### Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
2. Μελάς Βασίλειος
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σώλος Φώτιος
5. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Πεντεσπίτης Νικόλαος
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 28 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

*Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.*

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** ημερήσιας διάταξης της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Προϊ/μενος

Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών.

Ο κ.Προκοπίου, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ. :

Ο ανάδοχος του έργου «**ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.**» με την από 27-10-2011 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 249/29-1-2008 σύμβαση και το από 11-2-2008 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το έργο είχε προθεσμία περάτωσης δέκα οκτώ (18) μηνών που έληγε στις 31-7-2009. Ακολούθως με τις αριθμ. 122/15-9-2009 και 34/26-3-2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελλομένου, εγκρίθηκαν δύο παρατάσεις προθεσμίας μέχρι 1-5-2011, λόγω αλληπάλληλων πολύμηνων διακοπών του έργου κατά την τουριστική περίοδο και λόγω αρχαιολογικών ερευνών. Τέλος με την αριθμ. 151/9-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, εγκρίθηκε 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2011 λόγω διακοπής του έργου εξαιτίας καθυστέρησης εξόφλησης του 9<sup>ου</sup> λογαριασμού και λόγω καθυστέρησης αγοράς του οικοπέδου για την κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου. Με την παρούσα αίτηση ο ανάδοχος ζητάει 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών και όχι τριών όπως εκ παραδρομής αναφέρει, δηλαδή μέχρι 31-1-2012, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών κατά την παρελθούσα τουριστική περίοδο.

Η υπηρεσία μας κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, καθότι τα τρία από τα τέσσερα αντλιοστάσια κατασκευάστηκαν στο πυκνοδομημένο τμήμα των οικισμών Νυδρίου – Μεγ.Αυλακίου και η φύση των εργασιών δημιούργησε σημαντικές οχλήσεις στο αστικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα τα συνεργεία του αναδόχου να υπολειπόμενα ή να διακόπτουν εντελώς τις εργασίες λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων.

Η υπηρεσία μας απέστειλε το σχετικό αίτημα του αναδόχου στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά η οποία απάντησε καταφατικά σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας μας, για χορήγηση παράτασης προθεσμίας δύο (2) μηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης προθεσμίας δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι 31-1-2012.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι 31-1-2012, για την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 466/11.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**

