

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 134/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6766/12-4-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Νικητάκης Μάρκος |
| 3 | Χαλικιάς Ευάγγελος |
| 4 | Γαρύφαλλος Δημήτριος |
| 5 | Κούρτης Φίλιππος |
| 6 | Σέρβος Κων/νος |
| 7 | Πολίτης Σπυρίδων |
| 8 | Βλάχος Κων/νος |
| 9 | Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 10 | Αρβανίτης Σπυρίδων |
| 11 | Κατηφόρης Χρήστος |
| 12 | Κακλαμάνη Αναστασία |
| 13 | Φίλιππας Γεώργιος |
| 14 | Θερμός Ευάγγελος |
| 15 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος |
| 16 | Βλάχος Ευστάθιος |
| 17 | Παπαδόπουλος Ανδρέας |
| 18 | Γιαννιώτης Οδυσσέας |
| 19 | Τριλίβας Χρήστος |
| 20 | Καρφάκη Μαριάννα |
| 21 | Κατωπόδη Ευανθία |
| 22 | Γρηγόρη Ασπασία |
| 23 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 24 | Μήτσουρας Πέτρος |
| 25 | Σκιαδά - Πετούση Ζωΐσα |
| 26 | Σκληρός Φίλιππος |
| 27 | Καββαδάς Θωμάς |
| 28 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος |
| 29 | Γληγόρης Κων/νος |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Απουσίαζαν

- | | |
|----|----------------------|
| 1 | Περδικάρης Αθανάσιος |
| 2 | Σκληρός Παναγιώτης |
| 3 | Αραβανής Βασίλειος |
| 4 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών. Χρέη Δημάρχου εκτέλεσε ο αναπληρωτής Δημάρχου, κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Δ.Σ. **Κακλαμάνη Αναστασία**, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.

Η Δ.Σ. **Σκιαδά – Πετούση Ζωΐσα**, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. **Φρεμεντίτης Χριστόφορος**, **Αρβανίτης Σπυρίδων** και **Παπαδόπουλος Ανδρέας**, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. **Γρηγόρη Ασπασία** και **Σκληρός Φίλιππος**, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο κ. **Σκληρός Φίλιππος** επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. **Γληγόρης Κω/νος**, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. **Φίλιππας Γεώργιος** και **Βικέντιος Νικόλαος**, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**», αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 6678 / 2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
- 2) Την 81/2017 μελέτη του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ "
- 3) Την αριθ. πρωτ. 21328 / 21-09-2017 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Γεωργίου Βλάχου εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 21/04/2018
- 5) Την ανάγκη σύνταξης Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Α.Π.Ε και την έγκριση αυτών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 21 / 06 /2018.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**», αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. έως 21 / 06 /2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 134/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ