

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 10ης/17 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 136**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5379/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντομίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
18. Τριλίβας Χρήστος
19. Καρφάκη Μαριάννα
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Γρηγόρη Ασπασία
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Σκληρός Παναγιώτης
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
25. Πετούση-Σκιαδά Ζωΐτσα
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Καββαδάς Θωμάς
29. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
30. Γληγόρης Κων/νος
31. Γαρούφαλλος Δημήτριος
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Αραβανής Βασίλειος
2. Γαζής Πάνος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 4.
- 5.
- 6.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

7. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
8. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 9.
- 10.
11. Ο Δ.Σ. Βλάχος Ευστάθιος απουσίαζε κατά την
12. ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και επανήλθε
13. πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
14. Οι Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Γρηγόρη
15. Ασπασία αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
16. 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
17. Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
18. πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
19. Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε
20. πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
21. Η Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησε
22. πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
23. Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκληρός
24. Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
25. 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
26. Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος απουσίαζε κατά
27. την ψηφοφορία του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και
28. επανήλθε πριν την συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος
29. της Η.Δ.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 10/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, του Δήμου Λευκάδας και αφορά την αποκατάσταση των παρακάτω ΧΑΔΑ.

- 1) στην θέση "ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" Δ.Ε Λευκάδας
- 2) στην θέση "ΒΑΓΕΝΗ" Δ.Ε Ελλομένου
- 3) στην θέση "ΒΑΡΥ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ" Δ.Ε Καρυάς
- 4) στην θέση "ΚΛΙΜΑΤΙ" Δ.Ε Απολλωνίων
- 5) στην θέση "ΡΕΜΑ" Δ.Ε Σφακιωτών
- 6) στην θέση "ΠΑΝΩ ΑΛΩΝΙΑ" Δ.Ε Απολλωνίων

**2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ>> (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πόρους του Ταμείου Συνοχής και Εθνικούς Πόρους και του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

**3. ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 4-12-2012 για ποσό 2.090.658,83€ χωρίς το Φ.Π.Α.

**4. 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:** Υπεγράφη η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου την 18-5-2016

**5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου μετά την παράταση που δόθηκε είναι έως 30/9/2014.

Με την αριθμ. 261/1-7-2016 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση έως 30-9-2016

Με την αριθμ. 374/3-10-2016 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση έως 31-12-2016

Με την αριθμ. 84 / 24-2-2017 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση έως 31-3-2017

## **B. ΕΙΔΙΚΑ**

Ο παρόν 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις του έργου. Είναι δε τακτοποιητικός και ισοσκελισμένος με το ποσό του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 394/24-10-2016 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λευκάδας. Δεδομένου ότι το έργο έχει περαιωθεί :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι τρεις (23) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 136/2017.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**