

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 157/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **6536/8-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 9 Κατηφόρης Χρήστος
- 10 Φίλιππας Γεώργιος
- 11 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 12 Βλάχος Ευστάθιος
- 13 Βλάχος Κων/νος
- 14 Θερμός Ευάγγελος
- 15 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 16 Καρφάκη Μαριάννα
- 17 Γρηγόρη Ασπασία
- 18 Βικέντιος Νικόλαος
- 19 Μήτσουρας Πέτρος
- 20 Αραβανής Βασίλειος
- 21 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 22 Σκληρός Φίλιππος
- 23 Καββαδάς Θωμάς
- 24 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 25 Γληγόρης Κων/νος
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

**Απουσίαζαν**

- 1 Γαρυφαλλος Δημήτριος
- 2 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 3 Κακλαμάνη Αναστασία
- 4 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 5 Τριλίβας Χρήστος
- 6 Κατωπόδη Ευανθία
- 7 Σκληρός Παναγιώτης
- 8 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 9 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. τα θέματα: 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup> και 12<sup>ο</sup> της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 35<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ. 132/2017 μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00€, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 228/12-06-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 6874/2018 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 13/04/2018, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13/01/2019.
3. Την υπ' αριθμ. 14/2019 Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησής της 1<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών (έως 30-04-2019)
4. Την με αρ. πρωτ. 5739/28-03-2019 εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του Αναδόχου μέχρι την 30-07-2019.
5. Τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου.
6. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
7. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να ταχτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
8. Το γεγονός ότι η 2η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» κατά **ενενήντα μία (91) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **30-07-2019**, με **αναθεωρήσεις.**»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, κατά **ενενήντα μία (91) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **30-07-2019**, με **αναθεωρήσεις.**

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 157/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**