

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 11ης/17 Συνεδρίασης
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 158

Στη Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6256/3-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρούφαλλος Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντομίχης Ευάγγελος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
13. Γαζής Πάνος
14. Φίλιππας Γεώργιος
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
18. Τριλίβας Χρήστος
19. Καρφάκη Μαριάννα
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Γρηγόρη Ασπασία
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Σκληρός Παναγιώτης
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
25. Αραβανής Βασίλειος
26. Πετούση-Σκιαδά Ζωΐσα
27. Ζουριδάκης Ευύχιος
28. Καββαδάς Θωμάς
29. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
30. Γληγόρης Κων/νος
31. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Θερμός Ευάγγελος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 4.
- 5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
8. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 9.
- 10.
11. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
12. την έναρξη της Η.Δ.
- 13.
14. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Φρεμεντίτης
15. Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
16. του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 17.
18. Οι Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων και Κατωπόδη
19. Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
20. 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 21.
22. Η Δ.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωΐσα, ήταν εκτός
23. αιθούσης κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος και
24. επέστρεψε πριν την έναρξη της συζήτησης του
25. 9^{ου} θέματος της Η.Δ. Αποχώρησε δε, πριν την
26. συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 27.
28. Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Κατηφόρης Χρήστος
29. Γληγόρης Κων/νος και Γαζής Πάνος, αποχώρησαν
30. πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 14^ο τη Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 11/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 07-03-2016 μελέτη του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα» προϋπολογισμού 136.000,00€ με αρ. μελέτης 36/2016, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 84/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 19596/2016 Σύμβαση μεταξύ του Γεωργίου Βλάχου ως εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρίας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. και του Αναπληρωτή Δημάρχου Μάρκου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 26/09/2016, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε τριάντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 26/12/2016.
3. Την υπ' αριθμ. 51/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι τις 26/03/2017
4. Τη με αρ. πρωτ. 5024/20-03-2017 εμπρόθεση αίτηση της Αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση του έργου δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις 26-03-2017
5. Τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος στην αίτησή του και συγκεκριμένα (α) τις συνεχείς και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που παρουσιάστηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όπως επίσης και τις συνεχείς βροχοπτώσεις οι οποίες κατέστησαν σχεδόν απαγορευτικές για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης και ιδιαίτερα για τις ασφαλτοστρώσεις και (β) το γεγονός ότι δεν έχει συνταχθεί ακόμη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος θα συμπεριλάβει τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες κρίθηκαν σκόπιμες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.
6. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
7. Το γεγονός ότι η 2^η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμεστε,

την έγκριση της 2^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά **τρεις μήνες**, ήτοι μέχρι τις **26-05-2017**, με **αναθεωρήσεις**.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση της 2ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος κατά **τρεις μήνες**, ήτοι μέχρι τις **26-05-2017**, με **αναθεωρήσεις**, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 158/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ