

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 16/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **907/17-1-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κούρτης Φίλιππος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Πολίτης Σπυρίδων
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Βλάχος Κων/νος
5 Σέρβος Κων/νος	5 Κοντομίχης Ευάγγελος
6 Αρβανίτης Σπυρίδων	6 Κακλαμάνη Αναστασία
7 Κατηφόρης Χρήστος	7 Τριλίβας Χρήστος
8 Φίλιππας Γεώργιος	8 Κατωπόδη Ευανθία
9 Θερμός Ευάγγελος	9 Σκληρός Παναγιώτης
10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	10 Μήτσουρας Πέτρος
11 Βλάχος Ευστάθιος	11 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
12 Παπαδόπουλος Ανδρέας	12
13 Γιαννιώτης Οδυσσέας	13
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Γρηγόρη Ασπασία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Αραβανής Βασίλειος	17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18 Πετούση-Σκιαδά Ζωή	18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19 Ζουριδάκης Ευύχιος	19
20 Σκληρός Φίλιππος	20
21 Καββαδάς Θωμάς	21
22 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	22
23 Γληγόρης Κων/νος	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το 4^ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα και πριν το 2^ο θέμα της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράταξης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας».
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3087/2017 Εργολαβική Σύμβαση (18SYMV002707939 2018-02-23) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
4. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 22-8-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 3087/2017 εργολαβικής σύμβασης.
6. Την αριθμ. 146/2018 απόφαση Δ.Σ. για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου.
7. Την από 04-09-2018 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας.
8. Την αρ. 412/2018 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της πρώτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 22-12-2018
9. Το αριθμ. πρωτ. 363/09-01-2019 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
10. Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής - συντήρησης που αναλυτικά προδιαγράφονται στην μελέτη δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018 λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω οικονομικών δυσχερειών του αναδόχου, αλλά και λόγω της συνεχής χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου από τις ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ αλλά και των γυμναστικών προγραμμάτων του Δήμου Λευκάδας.
11. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμεσθε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 160 ημέρες, μέχρι τις 31-05-2019 με αναθεωρήσεις.

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την 2^η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π. κατά 160 ημέρες, μέχρι τις 31-05-2019 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 16/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ