

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 165/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7601/19-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Αρβανίτης Σπυρίδων
9	Κατηφόρης Χρήστος
10	Φίλιππας Γεώργιος
11	Θερμός Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Παπαδόπουλος Ανδρέας
14	Γιαννιώτης Οδυσσεάς
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Βικέντιος Νικόλαος
17	Μήτσουρας Πέτρος
18	Ζουριδάκης Ευτύχιος
19	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6	Τριλίβας Χρήστος
7	Κατωπόδη Ευανθία
8	Γρηγόρη Ασπασία
9	Σκληρός Παναγιώτης
10	Αραβανής Βασίλειος
11	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12	Σκληρός Φίλιππος
13	Καββαδάς Θωμάς
14	Γληγόρης Κων/νος
15	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 3^ο θέμα της Η.Δ. το 10^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A., λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29/05/2018.
12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 6η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 01-10-2018.
13. Την υπ' αριθμ. 6271/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018
14. Την με αριθμ. 410/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31/12/2018
15. Την με αρ. 469/2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 7η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2018.
16. Την με αριθμ. 20/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/02/2019
17. Την με αρ. 19/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 8η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28-02-2019.
18. Το με αρ. πρωτ. 1128/21-01-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-09 -2019.
19. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνδεση των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ύδρευσης) ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση δοκιμών στις Η/Μ εγκαταστάσεις.
20. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου
21. Το γεγονός ότι επικράτησαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών επιστρώσεων και Η/Μ εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου
22. Το γεγονός ότι το αίτημα παράτασης της Αναδόχου Κ/Ξ προεγκρίθηκε από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Ι.Ν.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 9η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 210 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2019.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρών ψήφισε ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα και και την 9η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A. κατά 210 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 165/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ