

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 12ης/17 Συνεδρίασης  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 178

Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7374/21-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντομίχης Ευάγγελος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Θερμός Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
19. Γρηγόρη Ασπασία
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22. Γληγόρης Κων/νος
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Γαζής Πάνος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
8. Αραβανής Βασίλειος
9. Πετούση-Σκιαδά Ζωΐτσα
10. Σκληρός Φίλιππος
11. Καββαδάς Θωμάς
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 13.
- 14.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

16. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
17. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 18.
19. Το 10<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα
20. και συζητήθηκε μετά το 3<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.
- 21.
22. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
23. την συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 24.
25. Ο Δ.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε
26. πριν την συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
27. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15<sup>ου</sup>
28. θέματος της Η.Δ.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Χρ. Τσάμη ΕΔΕ.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 22133/2016 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 7275/19-4-2017 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
5. Τη με αριθμ. 50/2017 Απόφαση Του Δ.Σ. Λευκάδας που αφορά την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-04-2017.
6. Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής πραγματοποιούνται σταδιακά, λόγω της λειτουργίας των σχολείων, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πραγματοποίηση κάποιων εξ αυτών, τις ώρες των μαθημάτων. Για την αποφυγή της όχλησης στη λειτουργία των σχολείων, αλλά και της αποφυγής πιθανών ατυχημάτων, οι εργασίες πραγματοποιούνται κυρίως όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυνέχεια των εργασιών και παρέκκλιση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου
7. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**Εισηγούμαστε,**

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 30-08-2017 με αναθεωρήσεις.

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:**

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:**

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Χρ. Τσάμη ΕΔΕ, κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 30-08-2017 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 178/2017.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**