

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 19/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **907/17-1-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κούρτης Φίλιππος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Πολίτης Σπυρίδων
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Βλάχος Κων/νος
5 Σέρβος Κων/νος	5 Κοντομίχης Ευάγγελος
6 Αρβανίτης Σπυρίδων	6 Κακλαμάνη Αναστασία
7 Κατηφόρης Χρήστος	7 Τριλίβας Χρήστος
8 Φίλιππας Γεώργιος	8 Κατωπόδη Ευανθία
9 Θερμός Ευάγγελος	9 Σκληρός Παναγιώτης
10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	10 Μήτσουρας Πέτρος
11 Βλάχος Ευστάθιος	11 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
12 Παπαδόπουλος Ανδρέας	12
13 Γιαννιώτης Οδυσσέας	13
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Γρηγόρη Ασπασία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Αραβανής Βασίλειος	17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18 Πετούση-Σκιαδά Ζωή	18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19 Ζουριδάκης Ευύχιος	19
20 Σκληρός Φίλιππος	20
21 Καββαδάς Θωμάς	21
22 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	22
23 Γληγόρης Κων/νος	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το 4^ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα και πριν το 2^ο θέμα της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 16^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ε ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29/05/2018.
12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 6η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 01-10-2018.
13. Την υπ' αριθμ. 6271/2018/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018
14. Την με αριθμ. 410/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31/12/2018
15. Την με αρ. 469/2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 7η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2018.
16. Το με αρ. πρωτ. 24967/04-12-2018 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου όσο και την παράταση της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28-02-2019.
17. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνδεση των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ύδρευσης) ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση δοκιμών στις Η/Μ εγκαταστάσεις
18. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 59 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 28-02-2019.

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαέξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι.

Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα και την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.Ο. DEVELOPMENT S.A. κατά 59 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 28-02-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 19/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ