

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 190/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10359/25-5-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Νικητάκης Μάρκος |
| 3 | Περδικάρης Αθανάσιος |
| 4 | Κούρτης Φίλιππος |
| 5 | Σέρβος Κων/νος |
| 6 | Πολίτης Σπυρίδων |
| 7 | Βλάχος Κων/νος |
| 8 | Κατηφόρης Χρήστος |
| 9 | Φίλιππας Γεώργιος |
| 10 | Θερμός Ευάγγελος |
| 11 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος |
| 12 | Βλάχος Ευστάθιος |
| 13 | Γιαννιώτης Οδυσσέας |
| 14 | Καρφάκη Μαριάννα |
| 15 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 16 | Σκληρός Παναγιώτης |
| 17 | Μήτσουρας Πέτρος |
| 18 | Αραβανής Βασίλειος |
| 19 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 20 | Σκληρός Φίλιππος |
| 21 | Καβαδάς Θωμάς |
| 22 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος |
| 23 | Γληγόρης Κων/νος |
| 24 | Γρηγόρη Ασπασία |
| 25 | Κατωπόδη Ευανθία |
| 26 | Αρβανίτης Σπυρίδων |
| 27 | Παπαδόπουλος Ανδρέας |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Απουσίαζαν

- | | |
|----|-------------------------|
| 1 | Χαλικιάς Ευάγγελος |
| 2 | Γαρυφαλλός Δημήτριος |
| 3 | Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 4 | Κακλαμάνη Αναστασία |
| 5 | Τριλίβας Χρήστος |
| 6 | Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 29/05/2018.
12. Την με αρ. 481/2018/ Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
13. Την υπ' αριθμ. 6271/2018/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής για 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018
14. Το με αρ. πρωτ. 7885/26-04-2018 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 1-10-2018.
15. Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ημιτελών εργασιών τόσο του Περιβάλλοντος χώρου, όσο και των Λιμενικών εργασιών είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ. Συγκεκριμένα μεγάλο μέρος των ανωδομών, των επιστρώσεων του Περιβάλλοντος χώρου του έργου, καθώς και των ηλεκτρολογικών εργασιών και των επιστρώσεων του προσήνεμου μώλου εξαρτώνται άμεσα από τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την 1η ΣΣΕ με αποτέλεσμα την μετατόπισή του χρονοδιαγράμματός τους. Τονίζεται δε ότι εν λόγω εναπομείνουσες εργασίες στον προσήνεμο μώλο είναι εκτός της τμηματικής αποκλειστικής προθεσμίας

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου για 122 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 01-10-2018

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι.

Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος ο οποίος είπε ότι δεν είχε την ενημέρωση που ήθελε και γι' αυτό ψηφίζει λευκό.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:

Την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.Ο. DEVELOPMENT S.A., για 122 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 01-10-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 190/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ