

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 191/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **7601/19-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Βλάχος Κων/νος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Κοντομίχης Ευάγγελος
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Κακλαμάνη Αναστασία
5 Κούρτης Φίλιππος	5 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6 Σέρβος Κων/νος	6 Τριλίβας Χρήστος
7 Πολίτης Σπυρίδων	7 Κατωπόδη Ευανθία
8 Αρβανίτης Σπυρίδων	8 Γρηγόρη Ασπασία
9 Κατηφόρης Χρήστος	9 Σκληρός Παναγιώτης
10 Φίλιππας Γεώργιος	10 Αραβανής Βασίλειος
11 Θερμός Ευάγγελος	11 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12 Βλάχος Ευστάθιος	12 Σκληρός Φίλιππος
13 Παπαδόπουλος Ανδρέας	13 Καββαδάς Θωμάς
14 Γιαννιώτης Οδυσσεάς	14 Γληγόρης Κων/νος
15 Καρφάκη Μαριάννα	15 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Μήτσουρας Πέτρος	17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18 Ζουριδάκης Ευτύχιος	18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 3^ο θέμα της Η.Δ. το 10^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 18^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου Σταύρου Τζούρου ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή κερκίδων δημοτικού σταδίου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 23516/2018 Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 15-03-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 23516/2018 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Τις με αριθμ. 552/2018 & 9/2019 Απόφαση Δ.Σ. για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου
6. Την από 06/02/2019 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 4603/08-03-2018 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
8. Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής όπως αναλυτικά περιγράφονται στην μελέτη δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι την λήξη της αρχικής προθεσμίας διότι οι εργασίες είναι εξειδικευμένες (χρήση επισκευαστικών υλικών, τοποθέτηση ανθρακοϋφασμάτων κλπ) και απαιτούν ιδανικές καιρικές συνθήκες
9. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμεστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, μέχρι τις 15-06-2019 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαπέντε (15) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου Σταύρου Τζούρου ΕΔΕ, κατά ενενήντα (90) ημέρες, μέχρι τις 15-06-2019, με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 191/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ