

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 21/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **907/17-1-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κούρτης Φίλιππος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Πολίτης Σπυρίδων
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Βλάχος Κων/νος
5 Σέρβος Κων/νος	5 Κοντομίχης Ευάγγελος
6 Αρβανίτης Σπυρίδων	6 Κακλαμάνη Αναστασία
7 Κατηφόρης Χρήστος	7 Τριλίβας Χρήστος
8 Φίλιππας Γεώργιος	8 Κατωπόδη Ευανθία
9 Θερμός Ευάγγελος	9 Σκληρός Παναγιώτης
10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	10 Μήτσουρας Πέτρος
11 Βλάχος Ευστάθιος	11 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
12 Παπαδόπουλος Ανδρέας	12
13 Γιαννιώτης Οδυσσέας	13
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Γρηγόρη Ασπασία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Αραβανής Βασίλειος	17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18 Πετούση-Σκιαδά Ζωή	18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19 Ζουριδάκης Ευύχιος	19
20 Σκληρός Φίλιππος	20
21 Καββαδάς Θωμάς	21
22 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	22
23 Γληγόρης Κων/νος	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το 4^ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα και πριν το 2^ο θέμα της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 18^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΒΛΑΧΟΥ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 457 / 09-01- 2019 αίτηση του αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου με την οποία γνωστοποιεί την εξόφληση του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων Πυρόπληκτων Περιοχής πόλης Λευκάδας και ζητά να του χορηγηθεί πεντάμηνη προθεσμία.
- 2) Την 74/2017 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 23354 / 16-08-2017 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. Βλάχου .
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 16/01/2019
- 5) Την 23361/14-11-2018 ειδική δήλωση για διακοπή των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού
- 6) Την 23361/ 15-11-2018 Απόφαση Δ/ντη ΤΥΔΛ έγκρισης της διακοπής εργασιών.
- 7) Την 833 / 16-01-2019 Απόφαση Δ/ντη ΤΥΔΛ άρσης της διακοπής εργασιών.
- 8) Η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο πέντε Μηνών δηλαδή έως 16 / 06 /2019.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΒΛΑΧΟΥ Ε.Δ.Ε. έως 16 / 06 /2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 21/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ