

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 219/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006, 65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και μετά την ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την με αρ. πρωτ. **10531/315-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

**Παραβρέθησαν**

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 8 Κατηφόρης Χρήστος
- 9 Θερμός Ευάγγελος
- 10 Βλάχος Ευστάθιος
- 11 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 12 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
- 13 Καρφάκη Μαριάννα
- 14 Γρηγόρη Ασπασία
- 15 Βικέντιος Νικόλαος
- 16 Αραβανής Βασίλειος
- 17 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 18 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 19 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 20 Γληγόρης Κων/νος
- 21 Πολίτης Σπυρίδων
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

**Απουσίαζαν**

- 1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
- 2 Βλάχος Κων/νος
- 3 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 4 Κακλαμάνη Αναστασία
- 5 Φίλιππος Γεώργιος
- 6 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 7 Τριλίβας Χρήστος
- 8 Κατωπόδη Ευανθία
- 9 Σκληρός Παναγιώτης
- 10 Μήτσουρας Πέτρος
- 11 Σκληρός Φίλιππος
- 12 Καββαδάς Θωμάς
- 13 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδί, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Το θέμα, εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φίλιππα, ο οποίος είπε τα εξής:

1. Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 16-07-2018 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Λεωνίδας – Στεφανος Δρακάτος(ΑΦΜ028558400/ΔΟΥ Λευκάδας) με λήξη σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.:25636/12-12-2018 σύμβαση, την 12-01-2019.
2. Δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση μέχρι 12-04-2019 λόγω του ότι εκ παραδρομής η σύμβαση προέβλεπε λήξη την 12-01-2019.
3. Με την 6966/11-04-19 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου ζητάει 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως **12-06-2019** λόγω της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν την εκτέλεση του έργου(συχνές βροχοπτώσεις).

Έχοντας υπόψη,

- Το γεγονός ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση Δ.Σ, για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προκειμένου να εγκριθεί ο ΑΠΕ και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.

- Το γεγονός ότι το έργο συνεχίζει να εκτελείται με ποσοστό προόδου εργασιών περί το 80%.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα στην αίτηση του αναδόχου.

### **Εισηγουμαστε**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> Παράτασης της συνολικής προθεσμίας Περαιώσης του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ**» κατά (2) δύο μήνες, ήτοι έως τις **12-06-2019** με αναθεώρηση τιμών διότι η αιτούμενη παράταση ΔΕΝ οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ**» κατά (2) δύο μήνες, ήτοι έως τις **12-06-2019** με αναθεώρηση τιμών διότι η αιτούμενη παράταση ΔΕΝ οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 219/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**