

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 20ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 284/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14240/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Αρβανίτης Σπυρίδων
9	Κατηφόρης Χρήστος
10	Φίλιππας Γεώργιος
11	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Παπαδόπουλος Ανδρέας
14	Καρφάκη Μαριάννα
15	Βικέντιος Νικόλαος
16	Μήτσουρας Πέτρος
17	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
18	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
19	Γληγόρης Κων/νος
20	Κατωπόδη Ευανθία
21	Θερμός Ευάγγελος
22	Ζουριδάκης Ευτύχιος
23	Σκληρός Φίλιππος
24	Καββαδάς Θωμάς
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρυφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Γιαννιώτης Οδυσσεάς
6	Τριλίβας Χρήστος
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Η Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 20ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Γεώργιος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την από 13-10-2016 μελέτη του έργου «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» προϋπολογισμού 1.306.000,00€ με αρ. μελέτης 35/2016, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 461/28-11-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 29608/2017 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 21/12/2017, ενώ η τμηματική προθεσμία για την Ομάδα Εργασιών 4 (σωληνώσεις-δίκτυα) ορίζεται σε ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες, ήτοι μέχρι την 15/03/2018, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι μέχρι την 21/06/2018.
3. Το γεγονός ότι
 - i. επί της οδού Φιλοσόφων, πλησίον του κόμβου Φιλοσόφων-Αναπαύσεως κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του αγωγού ομβρίων ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία χρήζουν επιμελή αρχαιολογική ανασκαφή υπό την επίβλεψη της αρμόδιας ΛΣΤ' Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Η εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών παρουσιάζει επιπρόσθετη καθυστέρηση λόγω της στένωσης της οδού και του γεγονότος ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται όλα τα βαριά οχήματα που εισέρχονται-εξέρχονται από το νησί της Λευκάδας. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
 - ii. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής και της εαρινής περιόδου παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών
 - iii. Κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις στα τουριστικά καταλύματα της περιοχής, γεγονός που επιβραδύνει την ταχύτητα εκτέλεσης του έργου.
4. Το με αρ. πρωτ. 6073/29-03-2018 έγγραφο της Αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τμηματικής προθεσμίας της Ομάδα Εργασιών 4 (σωληνώσεις-δίκτυα), πλην των τμημάτων στα οποία βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα. Επισημαίνεται ότι το Νέο Νοσοκομείο έχει συνδεθεί στην αποχέτευση λυμάτων και στο δίκτυο ομβρίων στη βορειο-ανατολική πλευρά, όπου απορρέει ο κύριος όγκος των ομβρίων, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων στη νοτιο-δυτική πλευρά αυτού επί της οδού Φιλοσόφων λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
5. Τις με αρ. πρωτ. 3316/26-02-2018 και 10066/22-05-2018 εμπρόθεσμες αιτήσεις παράτασης του Αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.
6. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
7. Το γεγονός ότι η 1η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» ως ακολούθως

1. την **τμηματική προθεσμία** εκτέλεσης εργασιών της **Ομάδας Εργασιών 4 (σωληνώσεις-δίκτυα) κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **13/07/2018**
2. τη **συνολική προθεσμία** εκτέλεσης του έργου κατά **εβδομήντα πέντε (75) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **04-09-2018**, με **αναθεωρήσεις.**»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» ως ακολούθως

1. την **τμηματική προθεσμία** εκτέλεσης εργασιών της **Ομάδας Εργασιών 4 (σωληνώσεις-δίκτυα) κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **13/07/2018**
2. τη **συνολική προθεσμία** εκτέλεσης του έργου κατά **εβδομήντα πέντε (75) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **04-09-2018**, με **αναθεωρήσεις.**

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 284/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ