

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 307/2020**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **13912/14-8-20** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1</b>	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	<b>1</b>	Τσιρογιάννης Γεώργιος
<b>2</b>	Κατωπόδη Νίκη	<b>2</b>	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
<b>3</b>	Γαζής Αναστάσιος	<b>3</b>	
<b>4</b>	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	<b>4</b>	
<b>5</b>	Μαργέλη Μαρία	<b>5</b>	
<b>6</b>	Βικέντιος Νικόλαος	<b>6</b>	
<b>7</b>	Τυπάλδος Νικόλαος	<b>7</b>	
<b>8</b>		<b>8</b>	
<b>9</b>		<b>9</b>	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ**» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

**Εισηγητές:** Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε αγροτικούς δρόμους στη Δημοτική Ενότητα Συβότων Δήμου Λευκάδας , και αφορά την ασφαλτόστρωση δύο αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας, μήκους 1.840μ ο πρώτος στη «θέση Άρμενο» και 2.190 μ ο δεύτερος στη θέση «Τράχηλος».

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική Δαπάνη. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

**ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13/11/2019-22941 για ποσό 169.575,91 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Την 145/15-5-2020 απόφαση της ΟΕ με την οποία χορηγήθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση έως 30/6/2020.

Την υπ' αρ. πρωτ 7607/ 27-5-2020 αίτηση του αναδόχου.

Το υπ' αρ 1744/29-7-2020 έγγραφο της διαχειριστικής αρχής με το οποίο προεγκρίνεται η 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών.

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:**

Κατά τον καθαρισμό του καταστρώματος και την κατασκευή της βάσεως οδοστρωσίας στο τμήμα της οδού στη θέση «Τράχηλος», προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες χαλύβδινου αγωγού ύδρευσης ο οποίος διασχίζει κατά μήκος την οδό περίπου 1500μ, διότι βρισκόταν επιχωμένος σε πολύ μικρό βάθος. Ο αγωγός εξυπηρετεί την υδροληψία παρακείμενης ιδιοκτησίας και απαιτείται η επισκευή του η οποία είναι χρονοβόρα διότι για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτούνται ειδικά τεμάχια.

Επίσης εκκρεμεί η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Ως εκ τούτου προτείνουμε παράταση εργασιών έως τις 30/07/2020, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9<sup>α</sup> του Ν.4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ**» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, έως τις 30/07/2020.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 307/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**