

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 308

Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27063/15-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργιάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περγικάρης Αθανάσιος
4. Λώλη Γεωργία
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Γκογκάκης Γρηγόριος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Θερμός Ευάγγελος
15. Κοντογεώργης Ηλίας
16. Βλάχος Ευστάθιος
17. Κούρτης Γεώργιος
18. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Αραβανής Βασίλειος
25. Καββαδάς Αθανάσιος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Σταματέλου Δήμητρα
29. Γράψας Αθανάσιος
30. Γληγόρης Κων/νος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Τριλίβας Χρήστος
3. Σκληρός Παναγιώτης
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

18. Η πρόσκληση δόθηκε στον
19. Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή,
20. που ήταν παρών.

21. Στην έναρξη της Συνεδρίασης
22. βρέθηκαν παρόντα (30) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4^ο : της ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΛΙΑ
ΑΛΥΚΗ»

Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τ.Υ.Δ.Λ.

Το θέμα εισηγείται η κα Παπαρίζου, μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του **N. 3669/2008 άρθρο 48 παραγράφους 8,9** κατέθεσε την υπ' αριθμό 25544/26-09-2014 αίτηση ζητώντας να του χορηγηθεί 4^η παράταση χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «**Εγκατάσταση Συστήματος Άρδευσης Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ στη Θέση Παλαιά Αλυκή**».

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 73.800,00 €. δημοπρατήθηκε την 02-05-2013 και αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 43% ο Λεωνίδας Στέφανος Δρακάτος με ποσό σύμβασης 42.066,00€. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις Πράσινου Ταμείου.

Αντικείμενο του έργου είναι η εργασία τοποθέτησης υπόγειου συστήματος άρδευσης που περιλαμβάνει τοποθέτηση δευτερεύοντος δικτύου, τριτεύοντος δικτύου και τοποθέτηση αγωγών άρδευσης χωρίς τα υλικά.

Τα υλικά (αγωγοί, πλαστικά φρεάτια και τα ειδικά τεμάχια) είναι υποχρέωση του Δήμου να τα χορηγήσει στον ανάδοχο σύμφωνα και με την διακήρυξη του έργου.

Είχε προηγηθεί του διαγωνισμού του έργου ο διαγωνισμός της προμήθειας των υλικών με πιστώσεις Πράσινου Ταμείου αλλά λόγω περιορισμένου ύψους προϋπολογισμού τα ειδικά τεμάχια (ρακόρ, ταυ, μαστούς, σέλες, τάπες, κ.α.) δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη.

Η προμήθεια των ειδικών τεμαχίων για την ολοκλήρωση του έργου δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Επίσης μέρος των εργασιών προβλέπεται να γίνουν στον ΧΑΔΑ στις Αλυκές που είναι υπό αποκατάσταση και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην μπορεί να εισέλθει.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας τα παραπάνω εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου να δοθεί παράταση προθεσμίας του έργου θεωρώντας βάσιμους τους λόγους που επικαλείται.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για χορήγηση παράτασης μέχρι 28-02-2015.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008».

Το λόγο στη συνέχεια πήραν δημοτικοί σύμβουλοι.

Μαργέλης Σπυροπάνος: Η μελέτη και το συμφωνητικό που υπογράφηκε 1-1-2013, προβλέπει χρόνο περαίωσης 30 ημερών. Έχουμε φτάσει 20-10-2014 και το έργο είναι σε εκκρεμότητα. Η Τεχνική Υπηρεσία θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει πιο σωστά ώστε να εκλείψουν οι λόγοι που αναφέρει στις αιτήσεις παράτασης ο ανάδοχος. Πρέπει να γίνουμε πιο σωστοί, γιατί αυτό είναι προς όφελος της Υπηρεσίας και της αξιοπιστίας μας.

Αραβανής Βασίλειος: Αν έχετε πρόθεση ως Δημοτική Αρχή να πάρετε τα υλικά, να προχωρήσετε, αλλιώς να γίνει διακοπή εργασιών και διάλυση της εργολαβίας.

Σταματέλου Δήμητρα: Να διασφαλιστεί η αγορά των υλικών ώστε να μην πηγαίνουμε από παράταση σε παράταση.

Καρφάκη Μαριάννα: Το Δημόσιο χρήμα χρειάζεται σεβασμό και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και από την Δημοτική Αρχή και από την Τεχνική Υπηρεσία.

Βλάχος Ευστάθιος: Η ποιότητα των λυμάτων του τελικού αποδέκτη και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στις Αλυκές βάζει αρκετά ερωτηματικά στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΛΥΚΗ**», αναδόχου ΕΔΕ, Λεωνίδα Στέφανου Δρακάτου, μέχρι 28/2/2015, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.308/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ