

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 324/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. **14365/21-8-20** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
3	Τσιρογιάννης Γεώργιος	3	
4	Βικέντιος Νικόλαος	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Μαργέλη Μαρία	6	
7	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 16^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**» **ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**, αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

Εισηγητές: Σπυριδών Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυριδών Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδών Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Αποκατάσταση παιδικών χαρών».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV005244310 2019-07-09) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 08-11-2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με Αρ. Απόφαση 363/2019 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 07/01/2020
6. Την με Αρ. Απόφαση 5/2020 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 29/02/2020
7. Την με Αρ. Απόφαση 165/2020 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 30/06/2020
8. Την εμπρόθεσμη με το αρ. πρωτ. Δ. Λευκάδας 6453/07-05-2020 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας για 4^η παράταση.
9. Το γεγονός ότι η παραγωγή και η προμήθεια υλικών οργάνων παιδικής χαράς έχει καθυστερήσει εξαιτίας μειωμένης παραγωγής λόγω των έκτατων μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19.
10. Την απαραίτητη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα περιλαμβάνει τις εργασίες που προέκυψαν, καθώς και την τακτοποίηση των ποσοτήτων των υφιστάμενων εργασιών.
11. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-09-2020 με αναθεωρήσεις.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^α του Ν.4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-09-2020 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 324/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ