

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 22/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 370

Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 22/29905/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Γεωργάκης Βασίλειος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Σώλος Φώτιος
10. Αραβανής Ανδρέας
11. Νικητάκης Μάρκος
12. Αραβανής Ελευθέριος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
15. Καββαδάς Αθανάσιος
16. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
17. Δρακονταειδής Κων/νος
18. Στραγαλινός Βασίλειος
19. Βεργίνης Ξενοφών
20. Καρβούνης Σπυρίδων
21. Πεντεσπίτης Νικόλαος
22. Μεσσήνης Ιωάννης
23. Γιαννούτσος Πέτρος
24. Μελάς Βασίλειος
25. Φίλιππας Γεώργιος
26. Μαργέλης Γεώργιος
27. Μεσσήνη Κερασούλα
28. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
29. Ζουριδάκης Ευτύχιος
30. Αραβανής Γεράσιμος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Σίδερης Αντώνιος
2. Γαβρίλης Δημήτριος
3. Λάζαρη Πηνελόπη
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου

Ο κ. Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 20973 / 01-08-2012 αίτηση του αναδόχου ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 2) Τη μελέτη του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "
- 3) Την αριθ.πρωτ. 6430 /16-06-2010 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 4) τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο απ' την είσοδο - έξοδο φορτηγών αυτοκινήτων από τον επικείμενο δρόμο λόγω τουριστικής περιόδου
- 5) την ανάγκη σύνταξης του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)
- 6) την αριθμ. Πρωτ. 10485/03-05-2011 αίτηση του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ Ε.Δ.Ε. με την οποία υπέβαλε την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού ποσού 40.171,00 €, που έγινε δεκτή από την Τεχνική Υπηρεσία με την αριθμ. Πρωτ. 10485 / 01-06-2011(ΑΔΑ:4 Α3ΠΩΛΙ-5) απόφαση του Δ/ντη
- 7) την αριθμ. 244/2011 απόφαση του Δ.Σ. όπου χορηγεί την 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες μετά την άρση της διακοπής των εργασιών που θα υλοποιηθεί με την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού
- 8) την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού την 12-06-2012 όπου άρετε η πρώτη διακοπή των εργασιών του παραπάνω έργου
- 9) την αριθμ. Πρωτ. 14850/08-06-2012 αίτηση του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ Ε.Δ.Ε. με την οποία υπέβαλε την δεύτερη ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" λόγω μη πληρωμής του ποσού των 11.046,40€ από τον 2^ο λογαριασμό ύψους 20.875,40€, που έγινε δεκτή από την Τεχνική Υπηρεσία με την αριθμ. Πρωτ. 14850 / 26-06-2012(ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΛΙ-Φ4Ψ) απόφαση του Δ/ντη
- 10) την εξόφληση του υπολοίπου των 11.046,40€ του 2^{ου} λογαριασμού την 11-08-2012 όπου άρετε η δεύτερη διακοπή των εργασιών του παραπάνω έργου
- 11) Το Ν.3669/08 ΚΔΕ

Εισηγούμεσ τε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εκατόν έντεκα (111) ημερολογιακές ημέρες μετά την άρση της εγκεκριμένης δεύτερης διακοπής εργασιών που έγινε με την εξόφληση του υπολοίπου των 11.046,40€ του 2^{ου} λογαριασμού την 11-08-2012, δηλαδή έως και την 30-11-2012.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εκατόν έντεκα (111) ημερολογιακές ημέρες, μετά την άρση της εγκεκριμένης δεύτερης διακοπής εργασιών που έγινε με την εξόφληση του υπολοίπου των 11.046,40€ του 2^{ου} λογαριασμού την 11-08-2012, δηλαδή έως και την 30-11-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 370/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ