

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 374/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **18801/20-9-18** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Κούρτης Φίλιππος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυριδών
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππος Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Βλάχος Ευστάθιος
12	Γιαννιώτης Οδυσσέας
13	Βικέντιος Νικόλαος
14	Μήτσουρας Πέτρος
15	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
16	Σκληρός Φίλιππος
17	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
18	Γληγόρης Κων/νος
19	Κακλαμάνη Αναστασία
20	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21	Παπαδόπουλος Ανδρέας
22	Κατωπόδη Ευανθία
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γαρυφαλλός Δημήτριος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυριδών
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Καρφάκη Μαριάννα
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευτύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.

Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 6^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 9 και 10.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 18001 / 2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε.Δ.Ε.
- 2) Την 165/2017 μελέτη του έργου: “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ ”
- 3) Την αριθ. πρωτ. 4865 / 14-03-2018 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Αλέξανδρου Γέροντα Ε.Δ.Ε..
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 09/09/2018
- 5) Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών έπρεπε να εξασφαλιστούν ιδιοκτησιακά θέματα μιάς και τα όρια των ιδιοκτησιών και των δημοτικών οδών ήταν ασαφή λόγω των καταπτώσεων από τον σεισμό, συνέπεια αυτών των οριοθετήσεων ήταν χρονοβόρες συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες οι περισσότεροι των οποίων δεν κατοικούσαν πλέον στα χωρία αφού οι οικίες τους κρίθηκαν ακατοίχτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τ.Α.Σ.)
- 6) Τις καιρικές συνθήκες υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.
- 7) Την εορταστική περίοδο του Πάσχα
- 8) Την αυξημένη τουριστική κίνηση κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
- 9) Το υπ' αριθμ. 13686/05-07-2018 έγγραφο μας για επίσπευση των εργασιών.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 31 / 12 /2018 και όχι έως 9/2/2018 αιτούμενη ημερομηνία παράτασης με την ανωτέρω (1) αίτηση του αναδόχου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκατέσσερις (14) ψήφους αποφασίζει:

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε.Δ.Ε. έως **31 / 12 /2018**.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 374/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ