

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 376/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **18801/20-9-18** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Κούρτης Φίλιππος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυριδών
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππος Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Βλάχος Ευστάθιος
12	Γιαννιώτης Οδυσσέας
13	Βικέντιος Νικόλαος
14	Μήτσουρας Πέτρος
15	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐσα
16	Σκληρός Φίλιππος
17	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
18	Γληγόρης Κων/νος
19	Κακλαμάνη Αναστασία
20	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21	Παπαδόπουλος Ανδρέας
22	Κατωπόδη Ευανθία
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γαρυφαλλος Δημήτριος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυριδών
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Καρφάκη Μαριάννα
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευτύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.

Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής  
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 6<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. τα θέματα 9 και 10.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος.

Οι Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωΐσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος.

Οι Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γεωργίου Σ. Βλάχου.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 17337 / 29-08- 2018 αίτηση του αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου με την οποία ζητά να του χορηγηθεί τετράμηνη προθεσμία.
- 2) Την 74/2017 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ. πρωτ. 23354 / 16-08-2017 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. Βλάχου .
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 16/09/2018
- 5) Το γεγονός μεσολάβησαν η θερινή περίοδος και δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου.
- 6) Το γεγονός ότι καθυστέρησε η πληρωμή του 2 Λογαριασμού λόγω αλλαγής χρηματοδότησης.
- 7) Η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου.

#### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο Τεσσάρων Μηνών δηλαδή, ΕΩΣ 16 / 01 /2019.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκατρείς (13) ψήφους αποφασίζει:**

Την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γεωργίου Σ. Βλάχου, έως 16 / 01 /2019.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 376/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**