

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 377/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **18801/20-9-18** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Κούρης Φίλιππος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυρίδων
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππος Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Βλάχος Ευστάθιος
12	Γιαννιώτης Οδυσσέας
13	Βικέντιος Νικόλαος
14	Μήτσουρας Πέτρος
15	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
16	Σκληρός Φίλιππος
17	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
18	Γληγόρης Κων/νος
19	Κακλαμάνη Αναστασία
20	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21	Παπαδόπουλος Ανδρέας
22	Κατωπόδη Ευανθία
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γαρυφαλλος Δημήτριος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυρίδων
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Καρφάκη Μαριάννα
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευτύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.

Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 6^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 9 και 10.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 24^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριου », αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 18572 / 17-09- 2018 αίτηση του αναδόχου Μάντζιου Κων-νου.
- 2) Την 217/2016 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 16553 / 25-07-2017 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Νικητάκη αναπληρωτή του κ. Δημάρχου και του αναδόχου κ. Μάντζιου Κων-νου
- 4) Το εγκεκριμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 30/09/2018
- 5) Το γεγονός ότι για την κατασκευή του χώρου υγιεινής (νεα w.c.) απαιτείται οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης) η οποία εκδόθηκε από την ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας την 14-09-2018.
- 6) Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της άδειας δόμησης για την έναρξη- πρόοδο των εργασιών απαιτείται ορισμός ελεγκτή δόμησης διαδικασία που γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε..

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας δύο μηνών στο αντίστοιχο έργο δηλαδή ΕΩΣ 30 / 11 /2018.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκατρείς (13) ψήφους αποφασίζει:**

Την χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριου », αναδόχου Μάντζιου Κων/νου, έως 30 / 11 /2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 377/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ