

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 411**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 21688/20-10-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντομίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Καρφάκη Μαριάννα
19. Κατωπόδη Ευανθία
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
22. Σκληρός Παναγιώτης
23. Αραβανής Βασίλειος
24. Καββαδάς Θωμάς
25. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
26. Γληγόρης Κων/νος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαρύφαλλος Δημήτριος
2. Φίλιππος Γεώργιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευύχιος
7. Σκληρός Φίλιππος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
9. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
10. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
11. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 12.
13. Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
14. πριν την έναρξη της Η.Δ. και επέστρεψε πριν
15. την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
16. Ο Δ.Σ. κ. Φίλιππος Γεώργιος, προσήλθε
17. πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
18. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεμεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3^{ου} θέματος
21. της Η.Δ.
22. Οι Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
25. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
27. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28. στα θέματα 6,7,8,9 και 10 της Η.Δ. Επέστρεψε
29. πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21^{ου}
31. θέματος της Η.Δ.
32. Η Δ.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33. την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 25ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών επισκευής λόγω έντονης φθοράς της ασφαλτόστρωσης της κεντρικής δημοτικής οδού του οικισμού Καλαμιτσίου, από επαρχιακή οδό έως πλατεία στο ΒΔ άκρο του οικισμού.

Οι δαπάνες του έργου αντιμετωπίζονται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.

Το έργο εκτελείται μετά από δημοπράτηση που έγινε στις 29-06-2016 και ανάδοχος αναδείχθηκε με την αρ. 235/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 27%.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 12-9-2016.

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι τις 12-10-2016.

Δεν συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες της ασφαλικής συγκολλητικής επάλλειψης και της ασφαλικής στρώσης βάσης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%. Οι αυξήσεις αυτές αντιμετωπίζονται από τα απρόβλεπτα.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, που παραμένει στα 12.511,54€ (με Φ.Π.Α.), όσο και στην αρχική σύμβαση.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε., για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου (τακτοποίηση ποσοτήτων) .

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 411/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ