

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 416/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **18484/16-10-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Γαζής Αναστάσιος
3	Μαργέλη Μαρία	3	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης	5	
6	Τσιρογιάννης Γεώργιος	6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ. τα θέματα 18, 19 και 20.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.

ΘΕΜΑ 13^ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις Δήμος Λευκάδας» Δήμου Λευκάδας.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 20638/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV005698220 2019-10-14) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 07-02-2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 20638/2019 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αριθμ.56/2020 Έγκριση 1ης παράτασης του έργου του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας μέχρι τις 17/5/2020
6. Την με αριθμ.177/2020 Έγκριση 2ης παράτασης του έργου του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας μέχρι τις 27/8/2020
7. Την αρ. πρωτ. 16972/2020 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας για παράταση των εργασιών μέχρι τις 31/12/2020
8. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του COVID-19 η εργολαβία εκτελείται με δυσκολία, αφού η προμήθεια υλικών γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και η εταιρία υπολειπουργεί για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

9. Απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση της εν λόγω εργολαβίας

10. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2020 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2020 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 416/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ