

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 480

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 25328/8-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντομίχης Ευάγγελος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
13. Γαζής Πάνος
14. Φίλιππας Γεώργιος
15. Θερμός Ευάγγελος
16. Βλάχος Ευστάθιος
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
18. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
19. Τριλίβας Χρήστος
20. Καρφάκη Μαριάννα
21. Κατωπόδη Ευανθία
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωμάς
26. Γληγόρης Κων/νος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Γρηγόρη Ασπασία
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. Αραβανής Βασίλειος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
9. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
10. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
11. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 12.
13. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
14. συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
15. Ο Δ.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
16. συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και μετά την
17. συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.
18. Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
19. συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
20. Ο Δ.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
21. συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
22. Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος, το
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, μετά το 6^ο θέμα.
25. Οι Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
26. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος.
27. Ο Δ.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
28. συζήτηση του 9ου θέματος.
29. Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 19^{ου} θέματος.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ.

Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/σης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Ο κ. Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.1473/3-6-2010 σύμβαση και το από 30-6-2010 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το έργο του θέματος είχε προθεσμία περάτωσης δέκα έξι (16) μηνών για την κατασκευή του, που έληξε στις 3-10-2011. Ακολουθώντας με την αριθμ.467/16-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-6-2012, με την αριθμ.274/8-8-2012 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-1-2013, με την αριθμ.155/22-5-2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-7-2013, με την αριθμ.403/11-12-2013 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε 4^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-1-2014, με την αριθμ.136/9-4-2014 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε 5^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-4-2014 και με την αριθμ.252/29-8-2014 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε 6^η παράταση προθεσμίας μέχρι 3-7-2014. Με τη ίδια απόφαση εγκρίθηκε αντίστοιχη παράταση της 18μηνης λειτουργίας του έργου, μέχρι 31-1-2016 λόγω έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας στις 31-7-2014.

Ο ανάδοχος του έργου «**Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ**» με την αρ.πρωτ.27305/16-12-2015 αίτησή του ζήτησε παράταση της περιόδου λειτουργίας για έξι (6) επιπλέον μήνες μέχρι 31-7-2016, λόγω μη επαρκούς παροχής λυμάτων προς την εγκατάσταση με αποτέλεσμα να μη έχει καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία όλων των μονάδων της και λόγω μη διάθεσης από το Δήμο του απαιτούμενου προς εκπαίδευση προσωπικού. Η υπηρεσία μας έκρινε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και απέστειλε το σχετικό αίτημα στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά, η οποία απάντησε καταφατικά για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-7-2016 με το Α.Π.οικ.10242/29-8-2016 έγγραφό της που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αρ.πρωτ.19012/19-9-2016.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας έξι (6) μηνών, δηλαδή συνολική προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-7-2016.»

**Ακολουθήσε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι έξι (26) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας έξι (6) μηνών, του υποέργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ, δηλαδή συνολική προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-7-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 480/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ