

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 34ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 503/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24572/29-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

| Παραβρέθηκαν | Απουσίαζαν |
|----------------------------------|--|
| 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) | 1 Πολίτης Σπυρίδων |
| 2 Νικητάκης Μάρκος | 2 Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 3 Περδικάρης Αθανάσιος | 3 Κακλαμάνη Αναστασία |
| 4 Χαλικιάς Ευάγγελος | 4 Σκληρός Παναγιώτης |
| 5 Γαρύφαλλος Δημήτριος | 5 Αραβανής Βασίλειος |
| 6 Κούρτης Φίλιππος | 6 Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα |
| 7 Σέρβος Κων/νος | 7 |
| 8 Βλάχος Κων/νος | 8 |
| 9 Θερμός Ευάγγελος | 9 |
| 10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος | 10 |
| 11 Βλάχος Ευστάθιος | 11 |
| 12 Παπαδόπουλος Ανδρέας | 12 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο |
| 13 Γιαννιώτης Οδυσσεάς | 13 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών. |
| 14 Τριλίβας Χρήστος | 14 Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής |
| 15 Καρφάκη Μαριάννα | 15 Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος. |
| 16 Βικέντιος Νικόλαος | 16 |
| 17 Μήτσουρας Πέτρος | 17 |
| 18 Αρβανίτης Σπυρίδων | 18 |
| 19 Ζουριδάκης Ευύχιος | 19 |
| 20 Σκληρός Φίλιππος | 20 |
| 21 Κατωπόδη Ευανθία | 21 |
| 22 Καββαδάς Θωμάς | 22 |
| 23 Φρεμεντίτης Χριστόφορος | 23 |
| 24 Γληγόρης Κων/νος | 24 |
| 25 Γρηγόρη Ασπασία | 25 |
| 26 Φίλιππας Γεώργιος | 26 |
| 27 Κατηφόρης Χρήστος | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν: το 5^ο θέμα της Η.Δ. μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ. και τα θέματα 13 και 14 της Η.Δ. μετά το 11^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος Η.Δ..

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ. (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ.)

Οι Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος και πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαρύφαλλος Δημήτριος και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσεάς και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 14^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 17^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 34ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 23368 / 14-11- 2018 αίτηση του αναδόχου Μάντζιου Κων-νου.
- 2) Την 217/2016 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 16553 / 25-07-2017 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Νικητάκη αναπληρωτή του κ. Δημάρχου και του αναδόχου κ. Μάντζιου Κων-νου
- 4) Το εγκεκριμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 30/11/2018
- 5) Το γεγονός ότι για την κατασκευή του χώρου υγιεινής (νεα w.c.) απαιτούνταν οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης) η οποία εκδόθηκε από την ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας την 14-09-2018.
- 6) Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της άδειας δόμησης για την έναρξη- πρόοδο των εργασιών απαιτείται ορισμός ελεγκτή δόμησης ο οποίος κληρώθηκε την 20/09/2018 και πραγματοποίησε τον έλεγχο την 03/10/2018 οπότε τυπικά ξεκίνησε και κατασκευή των χώρων υγιεινής.
- 7) Το γεγονός εκτέλεσης και άλλης εργολαβίας στο χώρο του Γηπέδου για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα και την έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων στον αγωνιστικό χώρο , δυσχέρανε την ομαλή ροή των εργασιών.

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας δύο μηνών στο αντίστοιχο έργο δηλαδή ΕΩΣ 31 / 01 /2019.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:**

Την χορήγηση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου ΕΔΕ, έως 31/01/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 503/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ