

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 37ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 550/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **25722/13-12-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2  | Νικητάκης Μάρκος               |
| 3  | Περδικάρης Αθανάσιος           |
| 4  | Χαλικιάς Ευάγγελος             |
| 5  | Σέρβος Κων/νος                 |
| 6  | Βλάχος Κων/νος                 |
| 7  | Αρβανίτης Σπυρίδων             |
| 8  | Κατηφόρης Χρήστος              |
| 9  | Φίλιππος Γεώργιος              |
| 10 | Θερμός Ευάγγελος               |
| 11 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος          |
| 12 | Βλάχος Ευστάθιος               |
| 13 | Παπαδόπουλος Ανδρέας           |
| 14 | Γιαννιώτης Οδυσσεάς            |
| 15 | Καρφάκη Μαριάννα               |
| 16 | Γρηγόρη Ασπασία                |
| 17 | Βικέντιος Νικόλαος             |
| 18 | Μήτσουρας Πέτρος               |
| 19 | Ζουριδάκης Ευύχιος             |
| 20 | Σκληρός Φίλιππος               |
| 21 | Γληγόρης Κων/νος               |
| 22 |                                |
| 23 |                                |
| 24 |                                |
| 25 |                                |
| 26 |                                |
| 27 |                                |
| 28 |                                |
| 29 |                                |
| 30 |                                |
| 31 |                                |
| 32 |                                |
| 33 |                                |

**Απουσίαζαν**

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | Γαρυφαλλος Δημήτριος    |
| 2  | Κούρτης Φίλιππος        |
| 3  | Πολίτης Σπυρίδων        |
| 4  | Κοντομίχης Ευάγγελος    |
| 5  | Κακλαμάνη Αναστασία     |
| 6  | Τριλίβας Χρήστος        |
| 7  | Κατωπόδη Ευανθία        |
| 8  | Σκληρός Παναγιώτης      |
| 9  | Αραβανής Βασίλειος      |
| 10 | Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα |
| 11 | Καβαδάς Θωμάς           |
| 12 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος |
| 13 |                         |
| 14 |                         |
| 15 |                         |
| 16 |                         |
| 17 |                         |
| 18 |                         |
| 19 |                         |
| 20 |                         |
| 21 |                         |
| 22 |                         |
| 23 |                         |
| 24 |                         |
| 25 |                         |
| 26 |                         |
| 27 |                         |
| 28 |                         |
| 29 |                         |
| 30 |                         |
| 31 |                         |
| 32 |                         |
| 33 |                         |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα, το 12<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. και συζητήθηκε μετά το 9<sup>ο</sup> θέμα και το 11<sup>ο</sup> θέμα μετά το 12<sup>ο</sup>.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ. και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. Στη συνέχεια αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 12<sup>ο</sup> και πριν το 10<sup>ο</sup> θέμα.

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 37ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση - ενίσχυση 4ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 26246/2017 Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-5-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 26246/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Η με αριθμ. 29/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 1η παράταση του έργου μέχρι 10/9/2018.
6. Την με αριθμ. 413/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 2η παράταση του έργου μέχρι τις 10/12/2018.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 23618/19-11-2018 υποβολή της τροποποιημένης στατικής μελέτης του έργου που εγκρίθηκε με την 6η Πράξη /5-12-2018 θέμα (1ο) Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
8. Τις με αρ. πρωτ. 24749/30-11-2018, 24969/04-12-2018 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
9. Το γεγονός ότι καθυστέρησε η υποβολή του τεύχους των στατικών υπολογισμών της τροποποιημένης στατικής μελέτης από τον μελετητή.
10. Το γεγονός ότι λόγω της παράλληλης λειτουργίας του σχολείου και του εργοταξίου οι μέχρι σήμερα εργασίες πραγματοποιήθηκαν τμηματικά στις ώρες μη λειτουργίας του δημοτικού σχολείου, μετά το πέρας των μαθημάτων (απογευματινές και σαββατοκύριακα). Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατό να προχωρήσουν οι εργασίες ενίσχυσης των δομικών στοιχείων του ισογείου που γεινιάζουν με της δίοδο πρόσβασης προς τις τουαλέτες των μαθητών λόγω της λειτουργίας του σχολείου. Η εν λόγω καθυστέρηση συμπαρασύρει τόσο τις εργασίες σκυροδέτησης των αντίστοιχών υποστυλωμάτων των λοιπών ορόφων, όσο και τις υπόλοιπες εργασίες ολοκλήρωσης του έργου.
11. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**Εισηγούμεστε,**

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 10-3-2019 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι.

Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα και Βικέντιος Νικόλαος.

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε. κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 10-3-2019 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 550/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**