

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 153/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **12299/12-3-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Μαργέλη Μαρία	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Γαζής Αναστάσιος	3	Δρακονταειδής Κων/νος
4	Βικέντιος Νικόλαος	4	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12^ο Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο ανατέθηκε κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 17-2-2015.

Με την υπ' αριθμ. 59/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του, στην ΜΑCΟNSTRUCTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η Σύμβαση Κατασκευής μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της ΜΑCΟNSTRUCTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπεγράφη στις 18-6-2015 (αρ. πρωτ. 12749/2015).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 18-2-2016.

Με την υπ' αριθμ. 92/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 30-6-2019.

Με την υπ' αριθμ. 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 31-10-2019.

Με την υπ' αριθμ. 370/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 31-03-2020.

Με το από 18-3-2020 (Α.Π. 4658/20-3-2020) Αίτημα Παράτασης, αιτήθηκε η ανάδοχος εταιρεία την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-9-2020.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Με τα από 27-5-2019/Α.Π. 10097 και 30-9-2019 (Α.Π.19717/30-9-2019) έγγραφά του, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, επικαλούμενοι καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, οι οποίες συνοπτικά είχαν ως εξής:

α. Ο προς αποκατάσταση χώρος χρησιμοποιείτο από τον Δήμο Μεγανησίου για την απόρριψη απορριμμάτων και μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών εντός του ΧΥΤΑ.

β. Λόγω της περιόδου αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, σε συνδυασμό με την λήξη του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2014 στις 31-12-2016, αποφασίστηκε το έργο να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα ώστε να είναι εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του και οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αναμένοντας την ένταξη του έργου στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

γ. Η επικρατούσα κατάσταση στο ΧΥΤΑ (Α.Π. 7760/22-4-2019 έγγραφό αναδόχου), ουδεμία σχέση είχε πλέον με αυτή που περιγραφόταν στα συμβατικά τεύχη (πολλαπλάσιος όγκος απορριμμάτων διαταραγμένης συνοχής). Προκειμένου η δαπάνη των προκυπτουσών νέων εργασιών και των επιπλέον ποσοτήτων να ενσωματωθεί στο έργο, ζητήθηκε η σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης, η δαπάνη της οποίας θα συμπεριληφθεί στον Α.Π.Ε.

δ. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η Συμπληρωματική Σύμβαση έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 53/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μεγανησίου και αναμένεται η έγκριση αυτών από την Ο.Ε. Δήμου Λευκάδος.

3. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω και του από 18-3-2020 (Α.Π.4658/20-3-2020) Αιτήματος Παράτασης και επειδή:

- Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι εξασφαλισμένη και η Συμπληρωματική Σύμβαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Μεγανησίου (σύμφωνα με την αριθμ. 52/2021 Α.Ο.Ε. Δήμου Μεγανησίου)

- Η συμβατική προθεσμία πρέπει να αποκατασταθεί στα έως σήμερα δεδομένα και λαμβανομένου υπ' όψη ότι η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της συμβατικής

Εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου μέχρι τις 31-12-2021.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ», μέχρι τις 31-12-2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 153/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ