

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 94/2021**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ.: **8946/19-2-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

**ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

<b>1</b>	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	<b>1</b>	Τσιρογιάννης Γεώργιος
<b>2</b>	Βικέντιος Νικόλαος	<b>2</b>	Τυπάλδος Νικόλαος
<b>3</b>	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	<b>3</b>	Μαργέλη Μαρία
<b>4</b>	Γαζής Αναστάσιος	<b>4</b>	Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή
<b>5</b>	Γιαννιώτης Παναγιώτης	<b>5</b>	
<b>6</b>		<b>6</b>	
<b>7</b>		<b>7</b>	
<b>8</b>		<b>8</b>	
<b>9</b>		<b>9</b>	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάσσεται ομόφωνα το 5<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. και συζητείται μετά το θέμα Ε.Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 5<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της με αριθμ. 520/2020 απόφασής της, ως προς τον χρόνο περαίωσης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε."

**Εισηγητής:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 10854/2020 (20SYMV006999186 2020-07-09) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε συνολική προθεσμίας περαίωσης εργασιών 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 10854/2020 Εργολαβικής σύμβασης. Στο ίδιο όμως άρθρο, υπολογίστηκε και εγγράφηκε λάθος η ημερομηνία περαίωσης του έργου. Δηλαδή αντί να εγγραφεί ότι το έργο έχει ημερομηνία περαίωσης στις 02-09-2020, εγγράφηκε ότι η ημερομηνία περαίωσής του είναι στις 30-07-2020 (άρθρο 4 της αριθ. πρωτ. 10854/2020.)
5. Κατά την έγκριση της 1ης παράτασης, χρησιμοποιήθηκε η λανθασμένη ημερομηνία λήξης της Σύμβασης (30-07-2020) και ενώ το χρονοδιάγραμμα της 1ης παράτασης έπρεπε να περαιώνεται στις 02-03-2021 (αφού εγκρίνει παράταση εργασιών 180 ημέρες) υπολογίζει λανθασμένα την ημερομηνία λήξης της 1ης παράτασης στις 30-01-2021, ακολουθώντας το αρχικό λάθος της Σύμβασης του Έργου.

6. Στις 16-02-2021 ο Ανάδοχος αιτείται έγκριση 2ης παράτασης εργασιών κατά 3 μήνες για οικονομικοτεχνικούς λόγους, δηλαδή μέχρι τις 02-06-2021

Εισηγούμαστε,

1. την διόρθωση της ημερομηνίας λήξης της 1ης παράτασης του έργου από 30-01-2021 στις 02-03-2021 με αναθεωρήσεις. Ο συνολικός χρόνος παράτασης παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 180 ημέρες.
2. Την έγκριση της 2η παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 02-05-2021 για την ολοκλήρωση του έργου, όσον αφορά το οικονομικοτεχνικό αντικείμενό του.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 145 & 147 του Ν. 4412/2016.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την διόρθωση της με αριθμ. 520/2020 απόφασής της, ως προς τον χρόνο περαίωσης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε.", από 30-01-2021 στις 02-03-2021 με αναθεωρήσεις. Ο συνολικός χρόνος παράτασης παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 180 ημέρες.

2. Την έγκριση της 2η παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 02-05-2021 για την ολοκλήρωση του έργου, όσον αφορά το οικονομικοτεχνικό αντικείμενό του.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2021.**

**Η Αντιπρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**MARIA ΜΑΡΓΕΛΗ**