

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 9ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 102**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4503/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Τριλίβας Χρήστος
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
19. Γρηγόρη Ασπασία
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
22. Αραβανής Βασίλειος
23. Καββαδάς Θωμάς
24. Γληγόρης Κων/νος
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Βλάχος Κων/νος
2. Κοντομίχης Ευάγγελος
3. Γαζής Πάνος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Σκληρός Φίλιππος
9. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 11.
- 12.
- 13.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
15. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 16.
17. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
18. συζήτηση του 7^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
19. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
20. την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
21. Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 9/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: "ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ" Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Το με αρ. πρωτ. 2607/13-02-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
10. Τα με αρ. πρωτ. 26164/20-12-2016, 21879/21-10-2016, 10799/08-06-2016, 5570/31-3-2016, 22356/16-10-2015, 31054/3-12-2014, 21043/21-7-2014, 12278/23-05-2014, 15697/05-06-2014, 23577/20-08-2013, 22079/02-08-2013 που αφορούν την επίσπευση των εργασιών του έργου καθώς και το με αρ. πρωτ. 10799/08-06-2016 που αφορά επισημάνσεις για καθυστερήσεις
11. Τις με αρ. πρωτ. 2796/15-02-2017, 32265/17-12-2014 Ειδική Πρόσκληση προς έκπτωση
12. Τις με αρ. πρωτ. 800/15-01-2016 έγγραφο Ποινικών Ρητρών
13. Το με αρ. πρωτ. 744/07-03-2017 θετική γνωμοδότηση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Π.Ι.Ν.
14. Το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, θυελλώδης άνεμοι) κατά τη διάρκεια του χειμώνα με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου.
15. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση των λιμενικών εργασιών οφείλεται στην καθυστέρηση της έγκρισης παράτασης του μνημονίου συνεργασίας από το ΥΠ.Π.Ο. παρά τις έγκαιρες ενέργειες της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας. Η αρχική έγκριση εκτέλεσης εργασιών που εκδόθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ41/49753/29662/3248/1278/13-5-2014 Υ.Α. είχε ετήσια ισχύ και η σύμβαση του προσωπικού των καταδυόμενων αρχαιολόγων έληγε στις 08-7-2015. Η απόφαση πρόσληψης εκ νέου του προσωπικού των αρχαιολόγων έγινε στις 18-3-2016 (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/85528/49900/1732). Η καθυστέρηση των οκτώ (8) μηνών μέχρι την επαναπρόσληψη των αρχαιολόγων από την ΕΕΑ είχε σαν αποτέλεσμα την μετακύληση όλων των λιμενικών εργασιών του έργου.
16. Το γεγονός ότι λόγω του σεισμού της 17-11-2015 και μέχρι την ολοκλήρωση του φαινομένου, δεν ήταν δυνατή η ποσοτικοποίηση των εργασιών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμεστε,

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017 με αναθεωρήσεις.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Δρακονταειδής, ο οποίος πρότεινε να χρησιμοποιηθεί ακριβώς η διατύπωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτή αναφέρεται στο αρ. 744/7-3-2017 έγγραφό της.

Με την ανωτέρω πρόταση συμφώνησε και ο εισηγητής κ. Φίλιππας Γεώργιος.

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ" Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-DEVELOPMENT S.A., έως τις 30-8-2017 για το σκέλος που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και χωρίς αναθεώρηση για το μέρος των

υπολειπόμενων εργασιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα τη ΔΥ προς τον ανάδοχο περί επίσπευσης εργασιών και ειδικής πρόσκλησης έκπτωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 102/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ