



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 31ης/2021 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 358/2021**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 2233/τ.Β'/29.05.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **21687/4-6-21** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Τυπάλδος Νικόλαος
4	Βικέντιος Νικόλαος
5	Γαζής Αναστάσιος
6	
7	
8	
9	

**ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος
3	Δρακονταειδής Κων/νος
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης προσήλθε πριν την συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

**Εισηγητής:** Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυριδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

**«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**Α. ΓΕΝΙΚΑ**

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια σε μήκος περίπου 1.7 km σε επίπεδο τουλάχιστον ίδιο με αυτό του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται ΠΔΕ ΣΑΕ 022 και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64/7323.011

3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 04η Ιουλίου 2019 μεταξύ του Δημάρχου κ. Μάρκου Νικητάκη και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 1.040.200,54 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 838.871,41 €.

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση ήταν έως 29-06-2020. Με την υπ' αριθμ. απόφαση 509/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας χορηγήθηκε παράταση μέχρι της 31-05-2021. Μετά την έγκριση της μελέτης της 1ης ΣΣΕ και την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ-2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης ΣΣΕ που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας και έχοντας υπόψη:  
Την 18332/23-04-2021 αίτηση του αναδόχου.  
Την 21008/28-05-2021 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-05-2022.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» έως 31-05-2022.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 358/2021.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ**