

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 13/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **907/17-1-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

<b>Παραβρέθηκαν</b>	<b>Απουσίαζαν</b>
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κούρτης Φίλιππος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Πολίτης Σπυρίδων
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Βλάχος Κων/νος
5 Σέρβος Κων/νος	5 Κοντομίχης Ευάγγελος
6 Αρβανίτης Σπυρίδων	6 Κακλαμάνη Αναστασία
7 Κατηφόρης Χρήστος	7 Τριλίβας Χρήστος
8 Φίλιππας Γεώργιος	8 Κατωπόδη Ευανθία
9 Θερμός Ευάγγελος	9 Σκληρός Παναγιώτης
10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	10 Μήτσουρας Πέτρος
11 Βλάχος Ευστάθιος	11 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
12 Παπαδόπουλος Ανδρέας	12
13 Γιαννιώτης Οδυσσέας	13
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Γρηγόρη Ασπασία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Αραβανής Βασίλειος	17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18 Πετούση-Σκιαδά Ζωή	18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19 Ζουριδάκης Ευτύχιος	19
20 Σκληρός Φίλιππος	20
21 Καββαδάς Θωμάς	21
22 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	22
23 Γληγόρης Κων/νος	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το 4<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 1<sup>ο</sup> θέμα και πριν το 2<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης της παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008.

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, Δραγάνος, Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.
2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πιστώσεις ΣΑΕΠ022 ( ΣΑΕΠ 2016ΕΠ02200000).  
Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
3. **ΣΥΜΒΑΣΗ**: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπρωσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 25/8/2017-(18975/2017) για ποσό 787.791, 24 € ΜΕ Φ.Π.Α.
4. την από 08-1-2019 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

#### **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:**

- 1) Κατά το διάστημα από τα τέλη Ιουλίου κυρίως έως και τα τέλη Αυγούστου η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Τ.Κ. Αθανίου κατέστησε σχεδόν αδύνατη την εκσκαφή νέων ορυγμάτων για την κατασκευή τοιχείων.
- 2) Λόγω της φύσης του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες(κατασκευή τοιχείων ανάντη και κατόντη) σε αρκετά στενούς δρόμους εντός των παραπάνω οικισμών, χρειαζόταν η συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων για την παραχώρηση ενός μέρους τους για την κατασκευή των τοιχείων και την διαπλάτυνση των δρόμων. Αυτή η διαδικασία όπως είναι φυσικό, καθυστέρησε περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- 3) Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι κατά τους ερχόμενους χειμερινούς μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο επικρατούν ως επί το πλείστον δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου

**Εισηγούμαστε,** την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 30-06-2019.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι 30-06-2019.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 13/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**