

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 16ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 229/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11496/7-6-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Φίλιππας Γεώργιος
12	Θερμός Ευάγγελος
13	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14	Βλάχος Ευστάθιος
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Βικέντιος Νικόλαος
17	Μήτσουρας Πέτρος
18	Αραβανής Βασίλειος
19	Ζουριδάκης Ευύχιος
20	Σκληρός Φίλιππος
21	Καββαδάς Θωμάς
22	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23	Κακλαμάνη Αναστασία
24	Γρηγόρη Ασπασία
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γαρυφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Παπαδόπουλος Ανδρέας
4	Γιαννιώτης Οδυσσέας
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Κατωπόδη Ευανθία
7	Σκληρός Παναγιώτης
8	Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα
9	Γληγόρης Κων/νος
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 22<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 16ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ».

**Εισηγητής:** Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

### **1. Περιγραφή του αντικείμενου (περιληπτικά).**

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

Αφορά σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης-άρδευσης του ανατολικού άξονα του δικτύου του Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα σε παρεμβάσεις :

- i. Στην δεξαμενή οικισμού Φτερνού
  - Εσωτερική μόνωση των τοιχωμάτων της δεξαμενής
  - Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα .
  - Κατασκευή βανοστασίου, με το οποίο ο κάθε θάλαμος της δεξαμενής θα δύναται να έχει ανεξάρτητη είσοδο, έξοδο και εκκένωση καθαρισμού.
- ii. Στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Νικιάνας
  - Αντικατάσταση κλάδων παλαιού δικτύου επί της επαρχιακής οδού, με .αγωγό HDPE
  - Κατασκευή 22 φρεατίων παροχής επί των προς αποκατάσταση κλάδων .
  - Κατασκευή φρεατίων δικλείδων και τοποθέτηση δικλείδων.
- iii. Στο δίκτυο ύδρευσης περιοχής Κούλμος Καρυωτών
  - Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από δεξαμενή Καριωτών μέχρι τη θέση τοποθέτησης νέας πλαστικής δεξαμενής
  - Κατασκευή αγωγού διανομής, που θα ξεκινάει από την θέση της νέας πλαστικής δεξαμενής.
  - Τοποθέτηση καλώδιο NYΥ 3x2.5 εντός προστατευτικού σωλήνα DN/OD40mm, για τον αυτοματισμό του προβλεπόμενου αντλητικού συγκροτήματος.
  - Κατασκευή 10 φρεατίων παροχής επί του νέου δικτύου διανομής

**2. Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ χρήσης 2016

**3. Μελέτη:** Η αριθμ.83/2016 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 99.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 163/2016 απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας.

**4. Δημοπρασία:** Το έργο δημοπρατήθηκε στις 26/07/2016 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Κων/νος Μάντζιος με μέση έκπτωση 53,47% (ποσό 37.453,03€ χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 256/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

**5. Συμφωνητικό:** Το αριθμ. 21191/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 13/10/2016 μεταξύ του Αναπληρωτή Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων/νο Σέρβο και του αναδόχου κ. Κων/νο Μάντζιο, για ποσό **46.067,23€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%** (37.453,03€ χωρίς ΦΠΑ και 8.614,20€ για ΦΠΑ)

**6. Προθεσμία:** Αρχική ημερομηνία περαίωσης: 13/01/2017

- 1η παράταση: 13/03/2017 (Απόφαση Δ.Σ. 76/2017)
- 2η παράταση: 13/05/2017 (Απόφαση Δ.Σ. 204/2017)
- 3η παράταση: 13/07/2017 (Απόφαση Δ.Σ. 309/2017)

**7. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:** Το από 23/06/2017 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (που συνοδεύει τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες και υλικά που έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, κρίνονται δε απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, με αρτιότητα και λειτουργικότητα.

### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή :

- Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να συμπεριλάβει την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, καθώς και ποσότητες εργασιών που δεν μπορούν οικονομικά και τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση επί πλέον δε αυτών, είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
- Η εκτέλεση των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος τον αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.
- Οι επί έλασσον δαπάνες δεν ξεπερνούν το όριο του 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου των εργασιών και δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου .
- Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, και παραμένει στο ποσό των 46.067,23€ (με Φ.Π.Α.), όσο και το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.
- Η τελική δαπάνη διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Εργασίες	31.107,04€
Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.599,27€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0.81€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	443.87€
ΦΠΑ 24%	8.916,24€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>46.067,23€</b>

- Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την αριθμ. **7<sup>η</sup> Πράξη/18-12-2017**.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης αρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα».

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ».

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 229/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**