

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 21/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 264

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 24023/23-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Μακρυγιώργου Νίκη
10. Αραβανής Σπυρίδων
11. Μελάς Βασίλειος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
14. Φίλιππας Γεώργιος
15. Βλάχος Σπυρίδων
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Στραγαλινός Βασίλειος
18. Γαβρίλης Δημήτριος
19. Νικητάκης Μάρκος
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λάζαρη Πηνελόπη
2. Σίδερης Αντώνιος
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Καρβούνης Σπυρίδων
5. Σώλος Φώτιος
6. Μεσσήνης Ιωάννης
7. Ζουριδάκης Ευύχιος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Δρακονταειδής Κων/νος
11. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12. Μεσσήνη Κερασούλα
13. Μαργέλης Γεώργιος
14. Αραβανής Γεράσιμος
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 20.
21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
23. παρών.
- 24.
- 25.
26. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
27. παρόντα 24 μέλη.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 21/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Αναπλ. Πρ/νος Τεχνικών Έργων Δ/σης Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας

Ο Αναπλ. Πρ/νος Τεχνικών Έργων Δ/σης Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας κ.Προκοπίου Κυριάκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Η χρηματοδότηση του έργου του θέματος γίνεται από το ΕΣΠΑ και έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε την 18/09/2007. Τα πρακτικά του διαγωνισμού κυρώθηκαν και η εκτέλεση του ανατέθηκε με την υπ' αρ. 49/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Ελλομένου και την υπ' αρ. 48/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελλομένου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 1632/19-06-09 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων). Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η κοινοπραξία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ». Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1473/2010 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 03-06-2010. Έγινε σύσταση νέας κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ», η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της Π.Α. με αρ. πρωτ. 119/06-10-2010.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94, τον Ν.2372/96, το Π.Δ.210/97(ΦΕΚ166Α), τον Ν.2940//2001 και το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008, για να συμπεριληφθούν οι εργασίες του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών.

Με τον 1^ο ΑΠΕ προβλέπονται οι ακόλουθες πρόσθετες εργασίες:

- Κατασκευή της οδού πρόσβασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, συνολικού μήκους 1401,00m.
- Κατασκευή τοιχείου εγκιβωτισμού του παρακείμενου στην ΕΕΛ ρέματος.
- Ανακατασκευή υφιστάμενου τμήματος της επαρχιακής οδού Νυδριού-Βλυχού σε μήκος 1.140,00m, από όπου διέρχεται ο αγωγός διάθεσης του έργου, σύμφωνα με την την αρ. 52569/09-11-2011 έγκριση τομής του οδοστρώματος που δόθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
- Κατασκευή Μονάδας Υποδοχής & Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ του έργου, η τελική δαπάνη διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.825.773,28 €	6.101.832,46 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00€	0,00€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	524.319,60 €	248.260,42 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	6.350.092,88 €	6.350.092,88 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	317.504,64 €	580.801,43 €
ΣΥΝΟΛΟ	6.667.597,52€	6.930.894,31€
Φ.Π.Α.	(21%) 1.400.195,48 €	(23%) 1.594.105,69 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.067.793,00 €	8.525.000,00 €

Με το 106554/08-07-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου του θέματος σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω

εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του συνοδευτικού 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Κατά 2, οι κ.κ.Δ.Γαβρίλης και Β.Στραγαλινός.

Ο κ.Στραγαλινός ψηφίζει κατά γιατί το έργο δεν καλύπτει όλο το φάσμα των οικισμών Νυδρίου, Περιγιαλίου, Μεγάλο Αυλάκι εκτός από τον κεντρικό δρόμο και μερικών καθέτων και θα συνεχίσει το Νυδρί να είναι χαβούζα.

Λευκό 2, οι κ.κ. Μ.Νικητάκης, Γ.Φίλιππας

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 264/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ