



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 53ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 581/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **29592/24-9-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) |
| 2 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 3 | Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) |
| 4 | Γαζής Αναστάσιος |
| 5 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 6 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

| | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| 2 | Μαργέλη Μαρία |
| 3 | Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε ως πρώτο θέμα , το 2^ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 10.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυριδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την με αρ. 152/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας

εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ»

Με την με αριθμ. 252/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 34,00%.

Την από 12/07/2021 υπογράφεισα σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονταν εργασίες κατασκευής τοιχίου στην Κοινότητα Φρυνίου.

Στο τμήμα αυτό μήκους 15 μέτρων έχει υποχωρήσει το πρανές με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατά την διέλευση των οχημάτων και των πεζών.

Το ύψος του τοιχίου είναι περίπου 3,00 μέτρα. Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή θεμελίων και στην συνέχεια θα εξυγιανθεί το έδαφος προκειμένου να εδραστεί σωστά το τοιχίο.

Μετά την σκυροδέτηση του τοιχίου θα πραγματοποιηθεί λιθοπλήρωση.

Τέλος θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα το τμήμα της οδού σε μήκος 15 μέτρων με πλάτος 3,20 μέτρα.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν:

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις .

Με τον 1^ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.599,99 €. Αναλυτικότερα 5.322,56 € για εργασίες , 0,01 € για αναθεώρηση και 1.277,42 € για Φ.Π.Α. και δεν παρουσίασε μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Για κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν λόγω της αύξησης των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης έγινε απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλεπτών, χωρίς να αλλάξει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. καθώς και οι κατά ομάδες εργασιών αυξομειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε.

| ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΑΠΑΝΗ | | | |
|-----------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| | Α.Σ.Ε. | 1ο ΑΠΕ | Επί πλέον | Επί Έλαττον |
| | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(2)-(1) |
| 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 3.922,31 | 4.510,65 | 588,34 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.922,31 | 4.510,65 | 588,34 | 0 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 706,02 | 811,92 | 105,90 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18% | 4.628,33 | 5.322,57 | 694,24 | 0 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ | 694,25 | 0,01 | 0,00 | 694,24 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.322,56 | 5.322,56 | 694,24 | 694,24 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.322,57 | 5.322,57 | 694,24 | 694,24 |
| ΦΠΑ 24% | 1.277,42 | 1.277,42 | 166,62 | 166,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.599,99 | 6.599,99 | 860,86 | 860,86 |

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18,
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21,
- τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4782/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», αναδόχου Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 581/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ