



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 30ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 345/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/τ.Β'/22.05.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **20913/27-5-21** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Βικέντιος Νικόλαος
4	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5	Γαζής Αναστάσιος
6	Γιαννιώτης Παναγιώτης
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 10^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗ.

Εισηγητής: Σπυριδών Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυριδώνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Η υπ' αριθ. 286/2017 μελέτη του ως άνω έργου που συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2017 από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 321/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Με την υπ' αριθ. 34/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

γ) Στις **01-03-2019** διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Α/Α Συστήματος 80264) με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ**», προϋπολογισμού **270.000,00 € με ΦΠΑ** και με την υπ' αριθ. 194/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε η καταχώρηση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «**ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 37,19% επί των τιμών του τιμολογίου.

δ) Στις **13-11-2019** υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για συνολικό ποσό **169.575,91 €** συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.

ε) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

στ) Με την υπ' αριθ. 145/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως τις 30-6-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΗΑΩΛΙ-Ζ3Κ).

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το εν λόγω έργο έχει σαν στόχο την ολοκλήρωση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλικών σε δρόμους που βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας. Ο πρώτος δρόμος είναι υφιστάμενος και αναγνωρισμένος ως δρόμος προϋφιστάμενος του έτους 1923 και ξεκινάει από την επαρχιακή οδό Λευκάδας - Βασιλικής και κατευθύνεται ανατολικά προς τη θέση "Άρμενο" με συνολικό μήκος επέμβασης ίσο με 1.840 μέτρα και μέσο πλάτος 3,80 m. Ο δεύτερος δρόμος είναι και αυτός υφιστάμενος όπου ξεκινάει από τον δρόμο που οδηγεί στον οικισμό των Συμβότων και κατευθύνεται ανατολικά προς τη θέση "Τράχηλος" με μήκος οδού ίσο με 2.190 μέτρα και μέσο πλάτος 3,50 μέτρα. Και στις δύο περιπτώσεις οι οδοί διέρχονται από ελαιοκαλλιέργειες και εξυπηρετούν αγροτουριστικά ακίνητα. Κατά το παρελθόν, έχουν γίνει εργασίες διάστρωσης υλικού υπόβασης οδοστρωσίας από ορυχεία της περιοχής σε όλο το υπό εξέταση μήκος των δύο δρόμων, καθώς επίσης και τσιμεντοστρώσεις σε απότομα σημεία και μια επέμβαση με ασφαλική στρώση σε περιορισμένο τμήμα του δεύτερου δρόμου.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του με ακριβέστερες προμετρήσεις, χωρίς όμως να αλλάξει το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο, καθώς και να καλύψει τις φθορές του οδοστρώματος που προκλήθηκαν από την διάρκεια του χειμώνα.

Ειδικότερα:

1. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε - σε σχέση με την κύρια σύμβαση - προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες:

1.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε διαφορές των προμετρητικών στοιχείων που ελήφθησαν κατά το χρόνο σύνταξης της και των φθορών του οδοστρώματος που προκλήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στην ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες και στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών καθώς δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική προσέγγιση της μελέτης.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων της κύριας σύμβασης αναλύονται ως εξής (ποσά χωρίς ΓΕ & ΟΕ):

ΟΜΑΔΑ 1 – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Έχουμε μείωση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.1.1.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας μειώνεται κατά 3.856,81 € (ποσοστό 20,00%).

ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Έχουμε μείωση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.2.1.

Έχουμε αύξηση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.2.2.

Παραμένει αμετάβλητη η ποσότητα της εργασίας: Α.Τ.2.3.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας αυξάνεται κατά 222,36 € (ποσοστό 0,27%).

Έχουμε δύο (2) Νέες Τιμές (βλ. Κατωτέρω).

1.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 1^Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση δύο (2) νέων εργασιών που αφορούν στην Κύρια Σύμβαση, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη και η εκτέλεση των οποίων κατέστη αναγκαία για να καλύψει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη τους πραγματοποιείται από το ποσό των απροβλέπτων σύμφωνα το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. Οι νέες αυτές εργασίες περιλαμβάνονται στο **1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Α.Π.Ε., και είναι οι ακόλουθες:

N.T. 1/1: Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

N.T. 1/2: Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Οι πιο πάνω τιμές μονάδος συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. Ως τρίμηνο εκκίνησης λήφθηκε το τρίμηνο δημοπράτησης, ήτοι Α΄ 2019, και εφαρμόστηκε η έκπτωση της εργολαβίας στις νέες τιμές μονάδος εργασιών.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την περαιώση του έργου και δεν προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της μορφής αυτού. Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών καλύπτεται αφ' ενός από τα απρόβλεπτα και αφ' ετέρου από την ανάλωση

των επί ελασσον δαπανών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και έτσι δεν προκύπτει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του συνόλου των εργασιών.

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συμβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 169.575,91 € με Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	100.636,19	115.729,69
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	18.114,51	20.831,34
Απρόβλεπτα 15%	17.812,61	2,28
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	136.563,31	136.563,31
Αναθεώρηση	191,46	191,46
Άθροισμα	136.754,77	136.754,77
Φ.Π.Α. 24%	32.821,14	32.821,14
Γενικό Σύνολο	169.575,91	169.575,91

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται με τον Φ.Π.Α. στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (**169.575,91 €**).
ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ .

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 345/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ